

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2021 年 12

项目：中国电建集团上海能源装备有限公司 2.7MW 屋顶分布式光伏电站项目	填报周期： 2021.3.8-2021.3.14
本周工作如下； 1、每日四川胜邦建筑工程有限公司进行技术交底。 2、编辑上传监理日志 2020.11.17-2021.3.14。 4、督促施工方尽快提交前期报审资料并下发联系单 001-010。 5、将 11、12、1 月份廉政服务、廉洁告知书、考勤上传至监理云平台。 6、上传设备材料开箱记录 001-025。 7、编辑监理前期资料共计 14 份上传至监理云平台。 8、上传安全旁站 001-017。 9、进场确认单上传至监理云平台。 10、会议纪要 001、002 上传至监理云平台。 11、上传监理检查记录表 001-006 至监理云。 12、上传平行检验记录 001-050 至监理云平台。 13、上传质量安全活动记录 001-010。 14、上传工程罚款单 001。 15、上传监理旁站 001-014。 16、将电气强条 001-005 及安全强条 001-002 上传至云平台。 需协调与帮助： 暂无	
二、本周工程建设工作内容及完成情况	
1、道路工程	水泵至试验配电室电缆沟开挖敷设钢管后浇筑
2、开关站/升压站	1#、2#、3#、4#、5#、6#并网柜并网发电（发电总量 2.6MW）。
3、综合楼/附属建筑	
4、场内桩基施工	
5、支架及组件安装	安装完成 2.6MW
6、逆变器及箱变	逆变器安装完成 24 台
7、送出工程（含对侧）	

8、现场调试				
9、出图情况	已提供钢结构加固图纸（含：水泵车间、焊条车间、阀门车间）；提供 CAD 电气图			
10、设备/材料到 到货情况	系统名称	计划到货 日期	实际到货 日期	累计到货
				所有设备、材料全部到货
11、人员/机械 情况	施工人员 3 人，电动扳手 3 把，电焊机 1 台，万用表 1 台，			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施 工				
2、首套组件安 装			2020.12.2 0	
3、线路倒送电				
4、首个发电单 元并网			2021.1.11	
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调 的问题				
未解决的协调 问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1. 热加工二车间支架安装完毕，组件安装完毕，直流电缆敷设完毕，逆变器安装。				

填报人： 张良玉 审核人： 王立杰 时间： 2021 年 3 月 14 日

现场照片（含文字描述）：

