

监 理 周 报

工程名称：菏泽众兴牡丹水环境有限公司2MW分布式光伏发电项目

2021年 09 月 03 日 第4期

项目监理部（章）：

监理工程师：陈渝

报告日期：2021 年 09 月 03 日



1、本周项目进展情况

1) 施工准备工作及手续办理

序号	项目手续	完成情况
1	项目立项批准文件	已完成
2	合作协议	已完成
3	接入批复	已完成
4	购售电合同	办理中

2) 设计工作

施工图纸完成了50%。

3) 土建工程

光伏区工程：

- 1、基础开挖28.0%（累计74个）
- 2、基础垫层浇筑 22.7%（累计60个）
- 3、 钢筋加工 19.3%（累计51个）
- 4、制模15.5%（累计41个）
- 5、扎钢筋 15.5%（累计41个）
- 6、浇筑承台 15.5%（累计41个）

4) 机电安装工程

未施工

5) 送出工程

未施工

6) 主设备到货情况

序号	名称/型号	总数量	本周到货	累计到货	生产厂家
1	光伏组件	6160块	0块	6160块	天河光能股份有限公司
2	支架	2MW	0MW	0MW	
3	逆变器	30 套	0套	30套	阳光电源股份有限公司
5	基础	400 米	0米	0米	有施工队自己浇筑
6	汇流箱	4 台	0台	台	
10	低压柜	4 台	0台	台	

7) 安全、文明生产情况

施工人员均配戴安全帽；临时用电规范。现场安全及防疫管控符合安全及防疫规定要求。

8) 阶段验收

未开始阶段验收工作。

2、下周工作计划

1) 土建工程

光伏区部分：施工图纸完成了60%；基础开挖完成38.6%（累计102个）；基础垫层浇筑31.0%（累计82个）；钢筋加工 31.0%（累计82个）；制模31.0%（累计82个）；扎钢筋31.0%（累计82个）；浇筑承台 31.0%（累计82个）。

2) 机电安装工程

未开始。

3) 送出工程

未开始。

3、存在问题及需要协调事宜

无

4、里程碑节点执行情况

里程碑节点	完成时间	备注
勘察设计	2021年8月7日	未完成（原因：厂区内地下管网需要人工挖坑勘探）
土建工程	2021年9月13日	
支架安装	2021年9月21日	
组件安装	2021年10月15日	
集电线路电缆敷设	2021年10月17日	
逆变器及汇流箱（含接线）	2021年10月17日	
整体调试	2021年10月21日	
并网试运行	2021年10月22日	

5、现场影像资



监理例会



检查基坑



预埋螺栓安装



模板加工



预埋螺栓加工



浇筑立柱



浇筑立柱



浇筑立柱

