

监 理 周 报

工程名称：菏泽众兴牡丹水环境有限公司2MW分布式光伏发电项目

2021年 09 月 24 日 第 五 期

项目监理单位
菏泽众兴牡丹水环境有限公司2MW分布式光伏发电项目
监理项目部

监理工程师：陈渝

报告日期： 2021 年 09 月 24 日

1、本周项目进展情况

1) 施工准备工作及手续办理

序号	项目手续	完成情况
1	项目立项批准文件	已完成
2	合作协议	已完成
3	接入批复	已完成
4	购售电合同	办理中

2) 设计工作

施工图纸完成了50%。

3) 土建工程

光伏区工程：

- 1、基础开挖14个（累计127个）
- 2、基础垫层浇筑 24个（累计127个）
- 3、扎钢筋 27个（累计127个）
- 4、浇筑承台 0个（累计90个）
- 5、基础垫层浇筑 21个（累计103个）

4) 机电安装工程

未施工

5) 送出工程

未施工

6) 主设备到货情况

序号	名称/型号	总数量	本周到货	累计到货	生产厂家
1	光伏组件	6160块	0块	6160块	天河光能股份有限公司
2	支架	2MW	0MW	0MW	
3	逆变器	30 套	0套	30套	阳光电源股份有限公司
5	基础	400 米	0米	0米	有施工队自己浇筑
6	汇流箱	4 台	0台	台	
10	低压柜	4 台	0台	台	

7) 安全、文明生产情况

施工人员均配戴安全帽；临时用电规范。现场安全及防疫管控符合安全及防疫规定要求。

8) 阶段验收

未开始阶段验收工作。

2、下周工作计划

1) 土建工程

光伏区部分：计划下周完成完成B区中间柱85根基础工作；完成A区西北侧和东北侧立柱基础的承台、浇筑、回填工作；完成A区东南侧斜支撑基础开挖、垫层、承台工作。

2) 机电安装工程

未开始。

3) 送出工程

未开始。

3、存在问题及需要协调事宜

无

4、里程碑节点执行情况

里程碑节点	完成时间	备注
勘察设计	2021年8月7日	未完成（原因：厂区内地下管网需要人工挖坑勘探）
土建工程	2021年9月13日	
支架安装	2021年9月21日	
组件安装	2021年10月15日	
集电线路电缆敷设	2021年10月17日	
逆变器及汇流箱（含接线）	2021年10月17日	
整体调试	2021年10月21日	
并网试运行	2021年10月22日	
项目整体正式移交生产		

5、现场影像资



监理例会



钢结构加工现场



基础开挖



立柱拆模



钢筋绑扎



浇筑基槽



模板加工



基槽浇筑

