

监 理 周 报

工程名称：菏泽众兴牡丹水环境有限公司2MW分布式光伏发电项目

2021年 10 月 08 日 第 9 期



项目监理部（章）：
菏泽众兴牡丹水环境有限公司2MW分布式光伏发电项目
监理项目部
监理工程师：陈渝

报告日期： 2021 年 10 月 08日

1、本周项目进展情况

1) 施工准备工作及手续办理

序号	项目手续	完成情况
1	项目立项批准文件	已完成
2	合作协议	已完成
3	接入批复	已完成
4	购售电合同	办理中

2) 设计工作

施工图纸完成了50%。

3) 土建工程

光伏区工程：

- 1、完成B区中间柱85根放线定点工作；
- 2、完成A区东侧JC-2轴（1-27）立柱；
- 3、完成A区东侧JC-1轴（1-27）立柱；
- 4、完成A区西侧JC-1轴（9-24）基础；
- 5、完成A区南侧7个稳定钢索基础浇筑工作；
- 6、完成B区西侧钢结构4根立柱，3根斜撑工作；

4) 机电安装工程

未施工

5) 送出工程

未施工

6) 主设备到货情况

序号	名称/型号	总数量	本周到货	累计到货	生产厂家
1	光伏组件	6160块	0块	6160块	天河光能股份有限公司
2	支架	2MW	0MW	0MW	
3	逆变器	30 套	0套	30套	阳光电源股份有限公司
5	基础	400 米	10米	390米	有施工队自己浇筑
6	汇流箱	6 台	0台	台	
10	低压柜	4 台	0台	台	

7) 安全、文明生产情况

施工人员均配戴安全帽；临时用电规范。现场安全及防疫管控符合安全及防疫规定要求。

8) 阶段验收

未开始阶段验收工作。

2、下周工作计划

1) 土建工程

光伏区部分：下周完成B区西侧轴（1-35）与东侧轴（1-35）的钢结构立柱与斜支撑安装；完成除南北拉索外，所有土方基础工作；

2) 机电安装工程

未开始。

3) 送出工程

未开始。

3、存在问题及需要协调事宜

无

4、里程碑节点执行情况

里程碑节点	完成时间	备注
勘察设计	2021年8月7日	未完成（原因：厂区内地下管网需要人工挖坑勘探）
土建工程	2021年10月10日	
支架安装	2021年10月15日	
组件安装	2021年10月20日	
集电线路电缆敷设	2021年10月23日	
逆变器及汇流箱（含接线）	2021年10月23日	
整体调试	2021年10月25日	
并网试运行	2021年10月30日	
项目整体正式移交生产		

5、现场影像资



监理例会



绑扎钢筋



立柱支模



钢结构镀锌层检查



立柱浇筑



立柱支模及安装螺栓



稳定钢索基础支筋



钢结构支架安装