

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2021年 03期

项目名称：申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目		填报周期： 2021.03.10-2021.03.17	
<p>本周工作如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、召开监理例会。(累计 5 次) 2、箱变图纸、设计、桩位图纸，进行交付、图纸会审。 3、第三方实验室需尽快落实。 4、催促设计单位对施工图纸的交付。 5、升压站施工计划及升压站土地需尽快落实。 6、前提资质报审资料、项目划分表进行报审、过程资料需与工程进度同步。 <p>下周工作计划</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、开始完善项目过程资料。 2、召开每周的监理例会。 3、发现安全、质量问题以联系单，通知单方式告知施工单位。 4、监理做好各隐蔽工程的旁站，安全旁站，每天坚持巡视项目施工点，做好检查记录等工作。需协调与帮助； 1.协调施工单位关于现场基础图纸问题，及时与设计单位沟通，确保项目顺利进行。 			
二、本周工程建设工作内容及完成情况			
1、道路工程	原有道路		
2、开关站/升压站	未施工		
3、综合楼/附属建筑	未施工		
4、场内桩基施工	100MW 光伏区 A1、A2、A3、A4、A5、A8、A10、A11、A12、A14、B02、B03、区域打桩完成 398 根（累计完成 11171 根）		
5、支架及组件安装	未进场		
6、逆变器及箱变	暂无施工		
7、送出工程（含对侧）	塔基基础已完成 59 基，共 60 基，完成 96.67%		
8、现场调试	无		
9、出图情况	桩基础桩位图、排布图、总平图已出（电子档）		
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期
			本周到货情况，累计到货(13393)，已到货数量(54.77%)

	斯迈尔管桩			300
11、人员/机械情况	管理人员 6 人、施工人员 96 人、吊车一台、打桩机两台、托桩机械两台、挖掘机一台、转运货车两台、绞磨机五台			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工				
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题				
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程	原有道路			
2、综合楼工程	未施工			
3、升压站及开关站工程	未施工			
4、组件区域工程	未施工			
5、逆变/箱变工程	未施工			
6、外线工程	组塔共 60 基，已组立完成 40 基			
7、其他				

填报人：李香宾 审核人：严卫忠 时间：2021 年 03 月 17 日
现场照片（含文字描述）：



