

## 正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2021 年 04 期

项目名称：申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目		填报周期： 2021.04.5-2021.04.13		
<p>本周工作如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、第三方实验室需尽快落实。</li> <li>2、催促设计单位对施工图纸的交付。</li> <li>3、升压站施工计划及升压站土地需尽快落实。</li> <li>4、前提资质报审资料、项目划分表进行报审、过程资料需与工程进度同步。</li> <li>5、检查光伏区打桩 13350 根，线路完成 59 基杆塔组立。接地环网共 28 个区，完成 7 个区。</li> </ol> <p>下周工作计划</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、开始完善项目过程资料。</li> <li>2、召开每周的监理例会。</li> <li>3、发现安全、质量问题以联系单，通知单方式告知施工单位。</li> <li>4、监理做好各隐蔽工程的旁站，安全旁站，每天坚持巡视项目施工点，做好检查记录等工作。需协调与帮助；</li> </ol>				
<b>二、本周工程建设工作内容及完成情况</b>				
1、道路工程	原有道路			
2、开关站/升压站	未施工			
3、综合楼/附属建筑	未施工			
4、场内桩基施工	共 24452 根，已完成 13350 根，本周完成 411 根。			
5、支架及组件安装	未进场			
6、逆变器及箱变	暂无施工			
7、送出工程（含对侧）	塔基基础 60 基全部完成，杆塔组立完成 60 基			
8、现场调试	无			
9、出图情况	桩基础桩位图、排布图、总平图已出（电子档）			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况
	斯迈尔管桩			868

11、人员/机械情况	管理人员 6 人、施工人员 96 人、吊车一台、打桩机两台、托桩机械两台、挖掘机一台、转运货车两台、绞磨机五台			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工				
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题				
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程	原有道路			
2、综合楼工程	未施工			
3、升压站及开关站工程	临时场地平整。			
4、组件区域工程	未施工			
5、逆变/箱变工程	未施工			
6、外线工程	杆塔武安不组立完成			
7、其他				

填报人：李金梁 审核人：严卫忠 时间：2021 年 04 月 13 日  
现场照片：



