



正衡监理

监 理 周 报

工程名称：上海华电崇明绿华 44MW 渔光互补光伏发电项目

第 7 期

项目监理部（章）

总监理工程师：王立杰

报告日期：2021 年 03 月 04 日

一、 本周完成情况：

一、 安全情况：

开工工期：62 天； 安全生产 62 天。

本周项目施工安全生产情况总体平稳，未发生异常以上不安全事件；

三、工程主要进展情况：

1、施工完成情况：

1) 开关站

(1) 综合楼基础回填完成，垫层浇筑完成。

2) 光伏区

(1) 本周打桩1344根，累计打桩2360根，本周进桩2260根，累计进桩3817根。

2、进度分析：

目前光伏区施工严重滞后，施工进度缓慢，按照项目工程网络计划规定的节点会议要求施工单位增加人员及机械，必须按照工程网络计划按期完成。

四、设备到货情况：

1、本周主要设备到货情况

序号	物资名称	单位	设备总数	本周到场	累计到场
01	光伏组件	块	98056	/	0
02	光伏支架	套	1920	/	0
03	箱变	台	11	/	0
04	管桩	根	12366	2260	3817

06	逆变器	个			0
----	-----	---	--	--	---

五、图纸交付情况：

无

六、质量情况：

- 1、光伏区桩基施工通过现场交底等形式，本周打桩质量有所提高。
- 2、开关站地基基础已按规定进行检测，确保基础处理达到要求。

七、施工质量检查情况：

序号	检查验收内容	具体内容	对应形成文件名称
1	材料、构配件、设备进场验收	1、钢筋进场验收	
		2、管桩进场验收	
		3、	
		4、	
		5、	
2	监理旁站项目	1、安全旁站	监理旁站记录表 08（安全）
			监理旁站记录表 09（安全）
			监理旁站记录表 10（安全）
		2、土建旁站	监理旁站记录表 11（质量）
			监理旁站记录表 12（质量）
			监理旁站记录表 13（质量）
			监理旁站记录表 14（质量）
3	施工质量检查记录	1、钢筋进场验收	检查记录表 005
		2、管桩进场验收	检查记录表 006
		3、	
		4、	
		5、	
4	隐蔽工程质量验收	1、无	
		2、	
		3、	
		4、	
		5	
5	分部分项工程验收	1、无	
		2、	
		3、	
		4、	

		5、	
6	其他	1、无	
		2	
		3	
		4	

八、施工质量问题情况：

1、开关站进场级配碎石配合比不符合设计及规范要求。

2、级配碎石含土量较大且级配碎石内有木屑、草根等杂质。

九、其他事宜：

无。

十、天气统计表：

日 期	02. 25	02. 26	02. 27	02. 28	03. 01	03. 02	03. 03
天 气	小于	雨	雨	雨	小雨	多云	多云

十一、监理工作统计表：

序号	工作项名称	单位	本周	累计	备注
1	监理会议	份	1	5	
2	工程协调会	份	7	13	
2	审批施工组织设计（方案）	份	0	1	
3	专题会议	份	0	6	
4	审核施工图纸	份	0	3	
5	发出监理通知	份	1	11	
6	发出监理联系	份	1	5	
7	审批分包单位	份			
8	原材料审批	份			
9	构配件审批	份			
10	设备审批	份			

11	分项（检验批）工程质量验收	份			
12	分部（子分部）工程质量验收	份			
13	不合格项验收	份			
14	监理抽查复试	份			
15	监理见证取样	份			
16	清退不合格建筑材料、构配件、设备	份			
17	审查专项施工方案	份	0	22	

二、下周工作计划：

（1）1-5 区打桩完成，7、8 区开始施工，累计打桩至 6000 根。

（2）箱变基础开始施工，完成不少于 5 个。

5、综合楼工程：

（1）开关站综合楼基础 0m 以下完成，开关站素土回填完成