

宁明桐棉 电场工程 目

监 理 周 报

第 35 期

编 制 时 间：2021.10.22

监理单位编制人：甄文波

监理单位审核人：徐耀生



常州正衡电力工程监理有 公司

宁明桐棉 电场工程 目监理

项目名称：宁明桐棉 电场工程

建设单位：宁明县中汇新能源有 公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有 公司

施工单位：西安西电新能源有 公司

一、施工概述：（包含土建工程、安装工程的进度、质 、安全、材料进场 收、
蔽工程 收、旁站记录、分 分 工程 收等情况的概述

本周施工 目 主要完成：

进场道路：检修道路整修完成155m。

外送线路：无。

机基础：3#基础二次灌浆料浇筑完成及养护，回填土方完成90%；4#基础焊接接地模块完成45%、凿模及上 板水平调整完成；6#基础沉 观测点浇筑完成；17#基础开挖。

电线路：无

场外清 ：转弯半径不足处道路拓宽；树木砍伐完成60%；电信 ，通信光缆改造。

升压站：综合楼女儿墙施工；事故油池施工； 电楼一层整改；道路涵管安装及修路 坡。

环水保：无。

吊装：关注道路扩建、桥梁加固、树木检修情况，方便机械设备进场。

对侧站：施工人员登记报审、 疫码、核 检测等 疫信息收 、安全交底及网安培训工作、土建施工方案报审已完成，一次二次施工方案已编制完成报审中，带电 离栏进站工作票已完成，土建施工 分设备基础开挖已完成45%；

2)、 扩建施工单位正编制停电计划给崇左局，10月21日局内开会审本

扩建停电方案及 控制会议， 进一步跟进停电事宜。

3)、设计图纸已出版完成，满足现场施工 要，因二次设计有小调整计划本周组织施工图纸会审及技术安全交底工作推迟至下周（地点及时 待定）， 建设单位、总包单位、监理单位及设计单位参加。

下周工程计划：

外送线路：无。

场内外道路及 机平台工程：19#检修道路开进 125 米至吊装平台；14#检修道路破碎开挖 105m 开至吊装平台；17#检修道路整修完成 80%。

场外清 ：转弯半径不足道路拓宽；桥梁加固 板到位；通信光缆改造完成；树木砍伐完成。

电线路： 基础浇筑完成 1 基；线路分坑 4 基。

升压站：综合楼切砖；道路 水稳层路备料；完成油池 筋模板安装； 电楼完成二层满堂架； 基础完成 筋支模；SVG 基础施工。

机基础：4#基础二次灌浆料浇筑完成、焊接接地模块完成及回填土方完成；3#基础养护二次灌浆料及回填土方完成；7#基础焊接接地外引完成及沉 观测点浇筑完成。

吊装：300T 现在正在办证， 计下周可以进场；等主路通，计划主吊下周进行，看开路情况。

二、工程项目进度情况一览表土建工程（土方工程、支架基础、场地及地下设施、建（构）筑物、设备基础、电缆沟等）

电楼主体一层浇筑完成，二层柱梁板准备施工；综合楼主体一层、二层已浇筑完成，一层模板已拆 完成；主变基础 筋、模板完成；护坡挡墙已完成；1#、2# 基础施工完成；进站道路路床完成 70%；SVG 基础开挖完成 30%。

序号	项目	本周完成 (基)	累计完成 (基)	总数 (基)	备注
1	基础开挖	0	5	13	07、06、05 、04、03 完 成
2	垫层浇筑	0	5		07、06、05 、04、03 完 成
3	锚栓安装	0	5		07、06、05 、04、03 完 成
4	钢筋绑扎	0	5		07、06、05 、04、03 完 成
5	模板支设	0	5		07、06、05 、04、03 完 成
6	基础浇筑	0	5		07、06、05 、04、03 完 成
7	基础回填	0	4		07、06、05 、03 完成
8	接地安装	0	3		07、06、05 完成
10	二次灌浆	0	4		07、06、05、03 完成

(电线路) 目	本周完成 (基)	累计完成 (基)	总数 (基)	累计完成总 百分比
基础开挖	0	11	37	30%
基础	0	11	37	30%
塔组立	0	0	0	0%
架线和 件安装	4	11	37	30%
接地安装	0	0	0	0%
导线展放	0	0	0	0%
光缆展放	0	0	0	0

三、监理 目 监理人员每天现场进行跟踪检查，并对发现的 现场及时纠正
整改。

各分包单位安全员未全 到场，已让其尽快进场

四、进场材料、设备

机	10月20日到3台 10月30日2台 11月30日4台 12月20日4台
塔筒	10月20日到3套 10月30日2套 12月5日4套 12月20日4套
栓	10月20日6套
箱变	15532 机型箱变已到场 15642 机型 主机进度进场
一次设备	SVG 10月15日 主变10月10 GIS 10月15日
二次设备	35KV 电装置 10月15日 400V 电装置 10月15日

五、现场人员 置情况

1、监理单位：常州正衡电力工程监理有 公司

 监理人员：苗守明、周 、甄文波、徐文平

2、施工单位：西安西电新能源有 公司

 (1) 目经理：段燕

 (2) 现场负责人：王小刚

六、施工质 检查情况

序号	检查 收内容	具体内容	对应形成文件名称
1	材料、构 件、设 备进场 收	1、	
		2、	/
		3、	/
		4、	/
		5	/
2	监理旁 站 目	1、基塔基础浇筑	旁站记录表
		2、杆塔组立	旁站记录表
		3、	
		4、	/
		5	/
3	施工质 检查 记录	1	/
		2.	/
		3、	/

		4、	/
		5	/
4	蔽工 程质 收	1、	
		2、	
		3、	
		4、	/
		5	/
5	分 分 工程 收	1	/
		2	/
		3	/
		4	/
		5	/
6	其他	1	/
		2	/
		3	/
		4	/

七、施工质

上周 整改情况:

场内道路： 天道路被冲刷，晴天后路 清理平整。

电线路工程：无。

机基础工程：无。

升压站建筑工程：进场道路坡度校大， 天路滑车辆 行，影响施工进度，正在整改。

本周发现 及整改方案:

场内道路及 机平台：无

升压站建筑工程： 电线路工程：无。

机基础工程： 天 04# 机基础基坑积水，晴天后排水。

八、安全文明施工

1、要求现场施工人员每天开早会进行安全技术交底形成文件并保存影像。

2、疫情 控常态化，加强现场疫情 控措施

上周 整改情况:

110Kv 送出线路工程: 无。

场内道路及 机平台: 无

升压站建筑工程: 缺失的安全警示牌悬挂。

电线路: 无。

本周发现 及整改方案:

升压站: 安全围栏建设少 分未完成。

电线路: 现场存放材料未码放。

九、沟通协调: 无

十、其他事宜 (变更、签证等事宜)

1、工程签证: 无 2、其他: 无

十一、天气统计表。

日期 天 气	16	17	18	19	20	21	22
晴							
					✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓			✓
多云							
温湿度							

十二、监理工作统计表:

序号	工作 名称	单位	本周	累计	备注
1	监理会议		1	36	
2	审批施工组织设计 (方案)			3	
3	审核施工图纸			0	
4	发出监理通知			28	
5	审批分包单位			4	

6	原材料审批				
7	构 件审批				
8	设备审批				
9	分 （检 批）工程质 收			3	
10	分 （子分 ）工程质 收			2	
11	不合格 收				
12	监理抽查复试				
13	监理见证取样			12	
14	清退不合格建筑材料、构 件、设备				

十三、本周监理工作小结：

- 1、监理 目 坚持每天对施工现场进行检查，并做记录（监理日志）。
- 2、 旁站工序进行旁站并留存记录。

目 监理周报影像文件

一、形象进度影像

文字描述	20211017 17#检修道路整修	20211020 4#基础焊接接地模块
图片		
文字描述	20211020 主变基础 筋绑扎	20211019 栓到场 收（吊装）

图片

