

星恒电源（滁州）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

监 理 周 报

第 一 期

（2021 年 03 月 14 日-2021 年 03 月 20 日）

工程名称	星恒电源(滁州)有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目	建设单位	滁州嘉晖新能源科技有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
施工单位	浙江西子联合工程有限公司		
本周施工内容及进度	本周施工内容如下： 支架基础混凝土浇筑共计 4500 个 完成总量的 42%，钢筋笼焊接完成总量的 70%，屋顶防水卷材铺设完成总量的 50%，其余工作未开展。		
下周计划	支架基础混凝土浇筑完成总量的 75%，钢筋笼焊接完成总量的 85%，屋顶防水卷材铺设完成 70%，试安装组件。		
安全文明施工情况	正常		
施工质量	部分支架基础混凝土水泥墩有蜂窝、麻面、空鼓、倾斜情况，部分钢筋笼未绑扎，有倾斜情况，已下监理通知单，令其整改。		
设备材料进场情况	无		
人员机械情况	施工人员;21 人，泵车 1 辆，手推车 4 辆，铁锹 4 把，振捣棒 1 个。		



支架基础混凝土水泥墩浇筑



钢筋笼焊接



支架基础混凝土水泥墩



业主查看基础模具