

星恒电源（滁州）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目
目

监 理 周 报

第 十 期

（2021年 05 月 16 日-2021年 05 月 22 日）

工程名称	星恒电源(滁州)有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目	建设单位	滁州嘉晖新能源科技有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
施工单位	浙江西子联合工程有限公司		
本周施工内容及进度	<p>本周施工内容如下：</p> <p>本周支架基础混凝土浇筑已全部完成，钢筋笼焊接已全部完成。屋顶防水卷材铺设已全部完成，支架安装已全部完成，箱变基础全部完成，逆变器安装已全部完成，本周 1×4 平方线敷设全部完成，本周桥架安装全部完成，组件安装全部完成。箱变就位 高压电缆敷设完成 MC4 接头制作全部完成，高压电缆头制作与逆变器电缆头制作全部完成，交流电缆敷设全部完成，桥架隔板安装全部完成，耐压试验全部完成。其余工作未开展。</p>		
下周计划	并网发电。		
安全文明施工情况	不佩戴安全帽		
施工质量	<ol style="list-style-type: none"> 1、桥架紧固件生锈严重。 2、组件压块（边压块）型号不同。 		
设备材料进场情况	已进场 705 个组串支架材料 到场材料总量的 100%，交直流电缆进场 100%。桥架进场 100%。		
人员机械情况	施工人员;27 人，泵车 1 辆，吊车 1 辆，叉车 1 辆，手推车 4 辆，铁锹 4 把，振捣棒 1 个。		



交流电缆头制作旁站



接地扁铁焊接



MC4 接头制作



逆变器接头制作旁站



桥架隔板安装



电缆沟深度测量