

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2021 年

项目：海南华金钢构 3.92MWp 分布式光伏电站项目	填报周期：2021.4.5-2021.4.11
本周工作如下； 1、每日石家庄科林电气设备有限公司进行技术交底。 2、编辑上传监理日志 2021.1.17-2021.4.11。 3、下发联系单 001-005。 4、上传设备材料开箱记录 001-025。 5、编辑监理前期资料共计 12 份。 6、上传安全旁站 001-002。 7、进场确认单上传至监理云平台。 8、会议纪要 001 上传至监理云平台。 9、上传监理检查记录表 001-003 至监理云。 10、上传平行检验记录 001-031 至监理云平台。 11、上传质量安全活动记录 001-003。 12、上传监理旁站 001-004。 13、打印电气强条及安全强条、土建强条。 需协调与帮助： 暂无	
二、本周工程建设工作内容及完成情况	
1、道路工程	厂房至箱变基础破路后砌筑电缆沟
2、开关站/升压站	
3、综合楼/附属建筑	
4、场内桩基施工	
5、支架及组件安装	支架及组件全部安装完成
6、逆变器及箱变	汇流箱安装 36 台
7、送出工程（含对侧）	
8、现场调试	
9、出图情况	已提供钢结构加固图纸（含：水泵车间、焊条车间、阀门车间）；提供 CAD

	电气图							
	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	累计到货				
10、设备/材料到货情况				1、组件到货全部到货。 2、箱逆变一体机到货 2 台。 3、二次舱到货一台。 4、支架、夹具全部到货。 5、直流电缆到货完毕。 6、36 台汇流箱到货，				
11、人员/机械情况	施工人员 22 人，其中管理人员 1 人,电动扳手 6 把，电焊机 1 台，万用表 1 台							
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：								
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）				
1、首个基础施工								
2、首套组件安装								
3、线路倒送电								
4、首个发电单元并网								
5、全容量并网								
四、主要协调问题及解决情况								
提出需要协调的问题								
未解决的协调问题解决进展								
五、下周计划主要工作内容								
1. 直流 4 ² 电缆接线，汇流箱至 2*150 直流电缆接线，逆变一体机安装，二次舱安装。								

填报人： 张良玉 审核人： 王立杰 时间： 2021 年 4 月 11 日

现场照片（含文字描述）：

