

# 监 理 周 报

项目名称：天津常春汽车技术有限公司 5.5MW<sub>p</sub>（一期 2WM<sub>p</sub>）光伏发电项目

编号：GFDZJBM12-TJXM-05

本 周 工 作 概 况	1、水泥屋面混泥土配重块模版已制作完成，钢筋笼已捆扎完成 270 个。 2、三车间底梁安装完成 100 根，完成比例 53%；
施 工 质 量 情 况	施工质量存在以下问题： 个别施工人员在调节 Z 型钢时，用铁锤敲打 Z 型镀锌材料，易对材料镀锌层破坏。
材 料 进 场 情 况	镀锌 Z 型钢部分到场（189 根）。
材 料 全 部 材 料 进	Z 型材料进场监理验收，个别 Z 型材料镀锌存在锌渣，要求施工单位，对存在问题的材料严禁使用。



扫描全能王 创建

场 检 验	
隐 蔽 验 收 情 况	无隐蔽工程。
发 文 情 况	《监理会议纪要》一份（编号：GFDZJBM09-TJXM-05）。
收 文 情 况	无。
安 全 情 况	本周无重大安全隐患。
下 周 工 作 要 点	<p>监理项目部、业主项目部、要求施工项目部下周开展以下施工：</p> <p>1、3#屋面 Z 型钢个别孔距错位，重新钻孔完成，并做防腐处理。</p> <p>2、3#屋面 Z 型钢安装固定完成。</p> <p>3、条形混凝土基础浇筑完成（118 个）。</p> <p>4、各施工作业面每天施工结束后，应做到：“工完、料尽、场地清”。</p> <p>5、凡进入施工现场所有人员必须正确佩戴安全帽，否则以后一经发现，将进行处罚。</p> <p>6、各施工作业面严格做好安全防护、个人安全佩戴，严格遵守厂区各项要</p>



扫描全能王 创建

	<p>求、规定，要求安全零事故。</p> <p>施工单位下周施工计划：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 安装一、二、三车间及附房的檩条和组件；混凝土配种块的钢筋绑扎及预埋件的安装；</li> <li>2. 一期、二期首批底梁错位孔打孔并完成安装；</li> <li>3. 浇筑混凝土配重块。</li> <li>4. 每日会坚持对施工现场各个作业点进行常规检查，严把安全质量关，确保安全零事故。</li> </ol>																				
现场施工人员班组情况	施工人员 9 人。管理人员 2 人。																				
天气	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>晴</td><td>多云</td><td>晴</td><td>小雨</td><td>晴</td><td>晴</td><td>晴</td></tr> </tbody> </table>							1	2	3	4	5	6	7	晴	多云	晴	小雨	晴	晴	晴
1	2	3	4	5	6	7															
晴	多云	晴	小雨	晴	晴	晴															

编写人：田在欣

编制时间：2021 年 11 月 05 日



扫描全能王 创建