

监 理 周 报

项目名称：天津常春汽车技术有限公司 5.5MWp（一期 2WMp）光伏发电项目

编号：GFDZJBM12-TJXM-03

本周工作概况	1、本周光伏支架立柱上套筒檩托板 832 个已到场。 2、一期 2WM3#屋面光伏支架材料吊装、散料完成。 3、安全警示标牌、安全员袖标已配置。 4、高空坠落演练和消防演习已完成。 5、本周施工现场安全零事故。 6、二期（3.5WM）施工情况不在会议纪要中记录。
施工质量情况	施工质量存在以下问题： 上周问题落实情况： 1、仓库处临时用电线路未做安全保护，仓库消防柜开门处堆积施工材料（已整改）。 2、3#屋面 3 台电焊机、二台配电箱未做接地装置以及防雨保护措施（接地线已安装且施工过程中已按要求连接屋面）。 3、屋面立柱焊接后未及时清理焊渣、光伏支架立柱裁剪、切割后，切口未做防腐处理（已做防腐处理）。 4、屋面施工垃圾清理不到位（清理不到位）。 5、施工现场未悬挂、配置警示标牌（未配置）。
材料进场情况	上檩托板进场（零部件）832 个。



材料进场检验	无
隐蔽验收情况	无隐蔽工程。
发文情况	《监理会议纪要》一份（编号：GFDZJBM09-TJXM-03）。
收文情况	无。
安全情况	组织施工单位安全消防演练一次，本周无重大安全隐患。
下周工作要	监理项目部、业主项目部、要求施工项目部下周开展以下施工： 1、督促一期 2WM 支架材料配套、电缆到场。 2、与有关单位联系施工蓝图尽快到各项目部，以便加快施工进度。 3、一期 2WM 水泥屋面光伏组件基础混凝土支墩开始预制，并进行养护（提供商混厂家资质文件，浇筑时要现场做塌落度检测以及流置水泥试块）。



点	4、条形支墩模具制作完成（50 个）。 5、各施工作业面每天施工结束后，应做到：工完、料尽、场地清”。 6、各施工作业面严格做好安全防护、个人安全佩戴，严格遵守厂区各项要求、规定，要求安全零事故。 施工单位下周施工计划 1、安装 3#屋面光伏支架立柱上套筒檩托板（832 个）完成。 2、3#屋面光伏支架上套筒檩托板安装调整。 3、3#屋面光伏支架 Z 型钢安装。 4、3#水泥屋面光伏支架支墩模具制作、钢筋剪裁、绑扎。						
现场施工 人员 班组 情况	施工人员 12 人。管理人员 2 人。						
天气	1	2	3	4	5	6	7
	晴	多云	晴	晴	晴	晴	晴

编写人：田同有

编制时间：2021 年 10 月 22 日



扫描全能王 创建