

# 监理周报

项目名称：天津常春汽车技术有限公司 5.5MWp（一期 2WMp）光伏发电项目

编号：GFDZJBM12-TJXM-04

本周工作概况	<ol style="list-style-type: none"><li>1、本周光伏支架 Z 型材料到场 418 根（一期 2WM3#屋面 189 根）。</li><li>2、一期 2WM3#屋面光伏支 Z 型架材料吊装、散料完成。</li><li>3、3#屋面光伏支架檩托板标高开始调节。</li><li>4、圆钢 <math>\Phi 6</math>、2000KG, 螺纹钢 <math>\Phi 8</math>、2000KG。</li><li>5、一期 2WM3#水泥屋面 2 台逆变器安装完成。</li><li>6、混凝土支墩模具制作完成 47 套。</li><li>7、本周施工现场安全零事故。</li><li>8、二期（3.5WM）施工情况不在会议纪要中记录。</li></ol>
施工质量情况	<p>施工质量存在以下问题：</p> <p>个别施工人员在调节 Z 型钢时，用铁锤敲打 Z 型镀锌材料，易对材料镀锌层破坏。</p>
材料进场情况	<p>镀锌 Z 型钢部分到场（189 根）。</p>
材料全部	<p>Z 型材料进场监理验收，个别 Z 型材料镀锌存在锌渣，要求施工单位，对存在问题的材料严禁使用。</p>



材料进场检验	
隐蔽验收情况	无隐蔽工程。
发文情况	《监理会议纪要》一份（编号：GFDZJBM09-TJXM-04）。 《监理通知单》二份（GFDZJBM09-TJXM-01，GFDZJBM09-TJXM-02）。
收文情况	无。
安全情况	本周无重大安全隐患。
下周工作要	<p>监理项目部、业主项目部、要求施工项目部下周开展以下施工：</p> <p>1、施工蓝图今日已到场，施工单位尽快熟悉蓝图，对设计蓝图与施工现场有不符的情况，记录下来，下周进行施工蓝图会审。</p> <p>2、关于一期 2WM 项目 3#屋面 Z 型钢与檩托板螺栓孔错位情况，施工单位技术员要组织施工人员进行调节，调节过程中避免用铁锤进行敲打，以免破坏</p>



点	<p>镀锌层。</p> <p>3、混凝土支墩圆钢Φ6、螺纹钢Φ8 今日下午已到场，施工单位安排钢筋工按施工图纸规格型号开始剪裁下料，并进行绑扎。</p> <p>4、光伏支架剩余配套材料尽快督促、落实生产厂家生产，以及光伏支架混凝土条形支墩商混进场，进行条形基础浇筑，确保施工进度按期完成。</p> <p>5、开工报审文件尽快打印，报监理项目部审核（之前由于多种原因未能完成报审），甲供、乙供施工材料尽快采集相关信息，报监理项目部审核。</p> <p>6、各施工作业面每天施工结束后，应做到：“工完、料尽、场地清”。</p> <p>7、凡进入施工现场所有人员必须正确佩戴安全帽，否则以后一经发现，将进行处罚。</p> <p>8、各施工作业面严格做好安全防护、个人安全佩戴，严格遵守厂区各项要求、规定，要求安全零事故。</p> <p>施工单位下周施工计划：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、一期 2WM 项目 3#屋面檩托板调节。</li> <li>2、一期 2WM 项目 3#屋面 Z 型钢安装。</li> <li>3、混凝土支墩钢筋裁剪下料、钢筋绑扎。</li> <li>4、每日会坚持对施工现场各个作业点进行常规检查，严把安全质量关，确保安全零事故。</li> </ol>
现场施工人员班组情况	<p>施工人员 9 人。管理人员 2 人。</p>



	1	2	3	4	5	6	7
天气	晴	多云	晴	晴	晴	晴	晴

编写人：田同有

编制时间：2021年10月29日

