

监 理 周 报

项目名称：天津常春汽车技术有限公司 5.5MWp（一期 2WMp）光伏发电项目

编号：GFDZJBM12-TJXM-06

本周 工 作 概 况	本周施工一天，因当地 11 月 7 日下暴雪，屋面积雪，停工 6 天
施 工 质 量 情 况	施工质量存在以下问题： 无
材 料 进 场 情 况	无
材 料 全 部 材 料 进	无



场 检 验	
隐 蔽 验 收 情 况	无隐蔽工程。
发 文 情 况	《监理会议纪要》一份（编号：GFDZJBM09-TJXM-05）。
收 文 情 况	无。
安 全 情 况	本周无重大安全隐患。
下 周 工 作 要 点	监理项目部、业主项目部、要求施工项目部下周开展以下施工： 1、混凝土条形基础浇筑完成。 2、各施工作业面每天施工结束后，应做到：工完、料尽、场地清”。 3、凡进入施工现场所有人员必须正确佩戴安全帽，否则以后一经发现，将进行处罚。 6、各施工作业面严格做好安全防护、个人安全佩戴，严格遵守厂区各项要求、规定，要求安全零事故。



现场 施工 人员 班 组 情 况	施工人员 2 人。管理人员 2 人。						
	1	2	3	4	5	6	7
	阴	暴雪	阴	晴	晴	晴	晴
天气							

编写人：田在欣

编制时间：2021 年 11 月 12 日



扫描全能王 创建