

监 理 周 报

项目名称：天津常春汽车技术有限公司 5.5MWp（一期 2WMp）光伏发电项目

编号：GFDZJBM12-TJXM-08

本周工作概况	本周一期 2WM 未施工作业。 二期 3.5WM： 1、制作草坪光伏场区混凝土基础沟钢筋笼 73 个；完成比例 100%。 2、草坪光伏场区电缆管敷设完成。 3、施工单位执行负责人每天在施工现场进行施工质量技术、安全防护等多管理，本周安全零事故，且无安全隐患。
施工质量情况	施工质量存在以下问题： 一期 2WM 无施工作业。
材料进场情况	无。
材料全部材料进	无。



扫描全能王 创建

场 检 验	
隐 蔽 验 收 情 况	无隐蔽工程。
发 文 情 况	《监理会议纪要》一份（编号：GFDZJBM09-TJXM-08）。
收 文 情 况	无。
安 全 情 况	本周无重大安全隐患。
下 周 工 作 要 点	监理项目部、业主项目部、要求施工项目部下周开展以下施工： 1、下周光伏组件、逆变器到货，施工单位要安排接收卸货，并妥善保管，卸货时注意对光伏组件成品保护。 2、你单位承诺下周光伏支架檩条到货，你方应安排安装、电气等各有关施工人员进场，并严格执行当地新冠肺炎防疫政策，进行健康码、出行码检查，并进行登记，报业主项目部备案。 3、低压电缆、光伏直流电缆下周也要进场，确保12月15日按期并网发电。 4、各施工作业面每天施工结束后，应做到：“工完、料尽、场地清”。



	5、凡进入施工现场所有人员必须正确佩戴安全帽，否则以后一经发现，将进行处罚。各施工作业面严格做好安全防护、个人安全佩戴，严格遵守厂区各项要求、规定，要求安全零事故。 施工单位下周施工计划： 1. 安装光伏檩条； 2. 安装电池组件。 3. 每日会坚持对施工现场各个作业点进行常规检查，严把安全质量关，确保安全零事故。 4. 每日会坚持对施工现场各个作业点进行常规检查，严把安全质量关，确保安全零事故。						
现场施工人员班组情况	施工人员 7 人。管理人员 2 人。						
天气	1	2	3	4	5	6	7
	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴

编写人：田同有

编制时间：2021 年 11 月 26 日



扫描全能王 创建