

监 理 周 报

项目名称：天津常春汽车技术有限公司 5.5MWp（一期 2WMp）光伏发电项目

编号：GFDZJBM12-TJXM-10

本周工作概况	本周一期 2WM 未施工作业。 1、3#屋顶光伏支架檩条调运 432 根。 2、3#屋顶光伏支架檩条安装 200 根。 3、施工现场安全无隐患。 4、施工单位执行负责人每天在施工现场进行施工质量技术、安全防护等多管理，本周安全零事故，且无安全隐患。
施工质量情况	施工质量存在以下问题： 个别光伏组件表面有轻微划伤，已要求现场施工人员进行更换。
材料进场情况	1、光伏檩条：584 支，底梁：9 支，拉条：1016 支，直连接：100 个。 2、中压块：7424 套；边压块：2820 套； 3、镀锌圆管（DN25）：127 支； 4、交流电缆 ZC-YJV 3*70+1*35 到货 176 米，交流电缆 ZC-YJLHV 3*70+1*35 到货 178 米，交流电缆 ZC-YJLHV 3*95+1*50 到货 583 米。交流电缆 ZC-YJLHV22 3*150+1*70 到货 288 米。 5、15 面并网柜及 2 个汇流箱到货。
材料全部材	对已进场材料已验收。



扫描全能王 创建

料 进 场 检 验	
隐 蔽 验 收 情 况	无隐蔽工程。
发 文 情 况	《监理会议纪要》一份（编号：GFDZJBM09-TJXM-10）。
收 文 情 况	无。
安 全 情 况	本周无重大安全隐患。
下 周 工 作 要 点	监理项目部、业主项目部、要求施工项目部下周开展以下施工： 1、项目部管理人员要对各车间配电室低压并网柜安装进行全程管理。 2、严格按照厂区停电方案执行，积极主动与各车间主管人员沟通、协调，确保各配电室低压并网柜顺利安装。 3、现场技术负责人要对施工人员进行安全技术交底，确保按期顺利并网。 4、各屋顶光伏组件安装要严格按照《光伏组件安装方案》进行安装，避免



	组件转运、安装过程中对组件划伤等。 5、各施工作业面每天施工结束后，应做到：“工完料尽、场地清”。 6 凡进入施工现场所有人员必须正确佩戴安全帽，否则以后一经发现，将进行处罚。各施工作业面严格做好安全防护、个人安全佩戴，严格遵守厂区各项要求、规定，要求安全零事故。 施工单位下周施工计划： 1. 安装光伏檩条； 2. 安装电池组件。 3. 每日会坚持对施工现场各个作业点进行常规检查，严把安全质量关，确保安全零事故。 4. 每日会坚持对施工现场各个作业点进行常规检查，严把安全质量关，确保安全零事故。						
现场施工人员班组情况	施工人员 9 人。管理人员 2 人。						
天气	1	2	3	4	5	6	7
	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴

编写人：田同有

编制时间：2021 年 12 月 10 日



扫描全能王 创建