

监 理 周 报

项目名称：天津常春汽车技术有限公司 5.5MWp（一期 2WMp）光伏发电项目

编号：GFDZJBM12-TJXM-12

本周工作概况	1、本周 3#屋面光伏直流电缆组串线、M4 插头连接。 2、光伏区光伏组串电缆线连接。 3、光伏区电缆桥架制作安装固定。 4、监理已验收。 5、施工现场安全无隐患。 6、3#厂房水泥屋面暂停施工作业（工程暂停令）
施工质量情况	施工质量存在以下问题： 无。
材料进场情况	U 型钢热镀锌檩条：270 根。
材料进场检验	对已进场材料已验收。
隐蔽	无隐蔽工程。



蔽 验 收 情 况	
发 文 情 况	《监理会议纪要》一份（编号：GFDZJBM09-TJXM-13）。 《监理通知单》一份（编号：GFDZJBM08-TJXM-03）。 《工程暂停令》一份（编号：GFDZJBM10-TJXM-ZTL-01）。
收 文 情 况	无。
安 全 情 况	本周无重大安全隐患。
下 周 工 作 要 点	监理项目部要求施工项目部下周开展以下施工： 1、对监理项目部下发的（监理通知单，编号：）内容进行回复。 2、暂停 3#厂房屋面光伏支架安装。 3、尽快催促光伏支架生产厂家发货。 4、3#屋面电缆桥架、檩条安排施工人员进行施工作业。 5、各施工作业面每天施工结束后，应做到：“工完料尽、场地清”。 6、凡进入施工现场所有人员必须正确佩戴安全帽，否则以后一经发现，将进行处罚。各施工作业面严格做好安全防护、个人安全佩戴，严格遵守厂区各项要求、规定，要求安全零事故。 施工单位下周施工计划： 1、附房剩余工程量施工。



	2、三车间敷设交流电缆。 3、三车间剩余桥架安装。 4、二车间剩余桥架安装。 5、每日会坚持对施工现场各个作业点进行常规检查，严把安全质量关，确保安全零事故。 6、每日会坚持对施工现场各个作业点进行常规检查，严把安全质量关，确保安全零事故。						
现场施工 人员 班组 情况	施工人员 10 人。管理人员 2 人。						
天气	1	2	3	4	5	6	7
	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴

编写人：田同有

编制时间：2021年12月24日



扫描全能王 创建