

监 理 周 报

项目名称:北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目 编号:JXM12-JLZB-001

本周工作概况	1、总包资料报审。 2、现场巡视 3、预埋件混凝土浇筑旁站 4、铁塔基础坑基检验 5、现场安全检查 6、召开监理周例会、安全例会。 7、开工典礼
施工质量情况	施工质量存在以下问题: 打桩孔洞垂直度有偏差 预埋件混凝土浇筑撒料 预埋件有角度偏差 现场没有安全警示标牌
材料进场情况	钢筋笼
材料进场检验	见证取样



扫描全能王 创建

隐蔽验收情况	无隐蔽工程。
发文情况	《监理会议纪要》一份（编号：JXM10-JL01-001）。
收文情况	无。
安全情况	本周无重大安全隐患。
下周工作重点	1、现场巡视 2、铁塔基础、箱变基础预埋件混凝土浇筑检查和旁站 3、铁塔基础坑基验槽 4、施工现场安全检查 5、组织召开监理周例会、安全专题例会。 6、材料进场验收
现场施工人	施工人员 150 人。管理人员 41 人。



员 班 组 情 况							
天 气	1	2	3	4	5	6	7
	晴	多云	小雨	小雨转 雪	多云	阴	雪

编写人：田同有

编制时间：2021年04月15日



扫描全能王 创建