

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2021 年 10 期

项目：江苏沙钢集团屋顶分布式 光伏电站（二期）项目	填报周期：2021 年 7 月 16 日—7 月 22 日
一、项目总体建设进度汇总： 1、棒一厂房组件安装完成 100%；电气安装完成 100%； 2、棒二车间导轨安装完成 50%； 3、轧辊厂房组件安装完成 100%；电气安装完成 100%； 4、辅助车间组件安装完成 100%；电气安装完成 100%； 5、检修车间组件安装完成 100%；电气安装完成 100%； 6、检修制造厂房组件安装完成 100%；电气安装完成 100%； 7、棒六厂房组件安装完成 100%；电气安装完成 100%； 8、08 线材库厂房组件安装完成 100%；电气安装完成 100%； 9、高位库组件安装完成 100%；电气安装完成 100%； 10、备件库组件安装完成 100%；电气安装完成 100%； 11、棒七车间 2#线组件安装完成 100%；电气安装完成 100%； 12、棒七车间 1#线导轨安装完成 80%； 13、并网发电 4.57MW。 14、箱变基础完成 16 个，累计完成 100%；箱变安装就位 16 个，累计完成 100%； 15、高压电缆敷设及电缆头制作完成 85%；电缆耐压试验、升压变试验完成 50%；	
二、本周工程建设工作内容及完成情况	
1、棒一车间	/
2、棒二车间	导轨安装完成总量 50%；
3、轧辊车间	/
4、辅助车间	/
5、检修制造	/
6、检修车间	/
7、棒六车间	/
8、棒七车间	1#线屋面导轨安装完成总量 80%；
9、08 线材库	/
9、物资总库	/
10、开关站	/

11、箱变	/			
12、高压电缆	敷设完成 35.11%；累计完成总量 85%；			
设备到货情况	材料名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货。
	组件 370w			/
	组件 375w			/
	铝合金桥架 400*100			/
	箱变			/
人员/机械	36 人，吊车 1 台，叉车 1 台			
三、截止本周工程设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工			2021.5.22	
2、首套组件安装			2021.5.20	
3、线路倒送电			2021.6.25	
4、首个发电单元并网			2021.6.25	
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题				
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、组件安装	/			
2、支架安装	棒七 1#夹具导轨安装完成总量的 100%，棒二导轨安装完成总量的 80%			
3、电缆敷设	完成 100%；			
4、基础工程	/			
5、电气工程	/			

6、二次安装	机修总厂视频监控安装完成 100%

填报人：张献兵 审核人：王国富 时间： 2021 年 7 月 22 日