

来安县华基新能源有限公司 2.5MW 光伏发电工程
项目

监 理 周 报

第 三 期

(2021 年 06 月 12 日-2021 年 06 月 18 日)

工程名称	来安县华基新能源有限公司 2.5MW 光伏发电工程项目	建设单位	华基新能源有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
施工单位	天津华焰科技有限公司		
本周施工内容及进度	本周施工内容如下： 顶管施工完成百分之百，导轨铺设百分之百，因端午节放假、组件未进场、图纸原因处于停工状态。		
下周计划	运维通道全部完成，组件安装、电缆敷设		
安全文明施工情况	无		
施工质量	无		
设备材料进场情况	组件进场 70%、导轨 6.25m 6.35m 到货 100%、夹具到货 100%。		
人员机械情况	施工人员;未施工		