

来安县华基新能源有限公司 2.5MW 光伏发电工程
项目

监 理 周 报

第 六 期

(2021 年 07 月 03 日-2021 年 07 月 09 日)

工程名称	来安县华基新能源有限公司 2.5MW 光伏发电工程项目	建设单位	华基新能源有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
施工单位	天津华焰科技有限公司		
本周施工内容及进度	本周施工内容如下： 顶管施工完成百分之百，导轨铺设百分之百，由于近一周都是雨季，除倒运物料外未施工。		
下周计划	运维通道全部完成，组件安装、电缆敷设		
安全文明施工情况	无		
施工质量	无		
设备材料进场情况			
人员机械情况	施工人员;4 人		