

滁州和传物流机械有限公司 1.6MW 分布式光伏发电项目

监 理 周 报

第 五 期

(2021 年 10 月 11 日-2021 年 10 月 17 日)

工程名称	滁州和传物流机械有限公司 1.6MW 分 布式光伏发电项目	建设单位	滁州市恒州新能源科技有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
施工单位	浙江众能工程技术有限公司		
本周施工内 容及进度	本周施工内容如下： 本周阴雨天气较多，施工进度较为缓慢； 3#屋面组件吊装完成 50%，已分散完成； 逆变器安装完成 6 台 检修通道安装完成 20%		
下周计划	2#3#屋面组件吊装完成 100%，安装完成 90%；并网柜安装完成；		
安全文明施 工情况	正常		
施工质量	组件安装个别阵列观感质量较差，误差较大； 检修通道两侧角铁对接焊有开焊现象；		
设备材料进 场情况	电缆桥架、接地扁铁重新采购进场，经检测合格；		
人员机械情 况	施工人员;13 人，吊车 1 辆。		



光伏组件吊装



组件吊装



电缆桥架连接



光伏组件安装