

广州发展连平大湖（一期 24MW）农业光伏发电项目

监 理 周 报

（2021 年 12 月 21 日 至 2021 年 12 月 27 日）

第 010 期

总监理工程师： 李俊平

编 制 单 位：常州正衡电力工程监理有限公司广州发展连平
大湖（一期 24MW）农业光伏发电项目监理项目部



监 理 周 报

一、参建单位信息

建设单位：连平光伏发电有限公司
设计单位：湖北省电力勘测设计院
总包单位：湖北省电力勘测设计院
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、本周完成工作量

- (1) 21#、22#区、23#区、水渠区组件安装完成，累计完成 3.7MW;
- (2) 21#、22#、23#区组件线缆敷设完成，
- (3) 21#、22#、23#区组件线缆部分桥架安装完成;
- (4) 21#、22#、23#区接地网完成;
- (5) 21#、22#、23#区组件电缆头完成 80%。



三、下周工作计划


下周主要工作是完成升压站水渠区区电缆敷设，完成光伏区全容量并网。

四、存在问题

无

五、工程影像资料


	
水渠区组件安装	水渠区支架安装



22#箱变防火封堵



21#箱变倒送电



21#箱变倒送电检查



21#箱变接线检查