

广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏  
光塘 60MW 光伏发电项目

项目周报

（第三十九期）

2022 年 08 月 19 日

—

2022 年 08 月 25 日

广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘  
60MW 光伏发电项目监理项目部

2022 年 08 月 25 日

1、本周项目进展情况

1) 光伏区施工进度:

一标段光伏区:

1) 1 区-18 区、30 区相关质量缺陷整改。

二标段光伏区:

1) 19#-29#光伏方阵支架、组件、电缆线消缺整改。

2) 升压站施工进度:

1) 综合楼外墙铝板装饰完成 100%。2) 综合楼外墙踢脚线施工完成 100%。

3) 线路施工进度:

1) 已全部施工完成。

4) 主材料、设备到货情况

| 序号 | 名称/型号     | 总数量      | 本周到货 | 累计到货     | 生产厂家            |
|----|-----------|----------|------|----------|-----------------|
| 1  | PHC 管桩    | 24373 根  | 0 根  | 24373 根  | 广西建华、徐闻鼎力       |
| 2  | 640W 双玻组件 | 110940 块 | 0 块  | 110940 块 | 合肥通威            |
| 3  | 635W 双玻组件 | 38413 块  | 0 块  | 38413 块  | 合肥通威            |
| 4  | 645W 双玻组件 | 32282 块  | 0 块  | 32282 块  | 合肥通威            |
| 5  | 1*4 电缆线   | 743000 米 | 0 米  | 743000m  | 湖州上辐电线电缆高技术有限公司 |
| 6  | 低压交流电缆    | 66656 米  | 0 米  | 65226m   | 江苏长峰电缆有限公司      |
| 7  | 高压电缆      | 16509 米  | 0 米  | 16509 米  | 江苏长峰电缆有限公司      |
| 8  | 支架        | 115MW    | 0MW  | 115MW    | 江苏火蓝电气有限公司      |
| 9  | 逆变器       | 110 台    | 0 台  | 355 台    | 阳光电源、华为、特变      |
| 10 | 箱变        | 29 台     | 0 台  | 29 台     | 宁波奥克斯           |
| 11 | 主变        | 1 套      | 0 套  | 1 套      | 江苏华鹏            |
| 12 | SVG       | 1 套      | 0 套  | 1 套      | 江苏天合清特          |
| 13 | GIS       | 1 套      | 0 套  | 1 套      | 河南平高            |
| 14 | 接地变       | 1 台      | 0 台  | 1 台      | 山东泰开            |
| 15 | 站用变       | 1 台      | 0 台  | 1 台      | 江苏明德            |

## 5) 安全、文明生产情况

现场起吊卸货及现场安全管控符合安全规定要求。现场施工人员个别人员未佩戴安全帽，经监理人员要求已佩戴整齐。升压站施工区域要求安全围护、拉警示线。

## 6) 阶段验收

本周无验收工作。

## 2、下周工作计划

### 1) 光伏区施工

一标段部分：

1) 1#-18#、30#方阵电气施工。2) 现场消缺整改。

二标段部分：

1) 光伏区支架、组件、电气消缺整改。

升压站施工：

1) 室内装饰施工、室外装饰完成。2) 综合楼灯具、卫生间洁具等安装完成。

## 3、存在问题及需要协调事宜

1、无。

## 4、里程碑节点执行情况

| 里程碑节点名称                    | 完成时间       | 备注 |
|----------------------------|------------|----|
| 首个光伏发电单元基础开始施工             | 2021.12.15 |    |
| 首个光伏发电单元开始安装               | 2022.01.23 |    |
| 开关站基础平台开始施工                | 2022.01.03 |    |
| 开关站受电                      | 2022.01.23 |    |
| 首个光伏发电单元发电                 | 2022.01.23 |    |
| 全部光伏发电单元整套启动开始 240 小时并网试运行 | /          |    |
| 项目整体正式移交生产                 | /          |    |

## 5、现场影像资料



广西宾阳项目  
施工区域：一标段施工区域  
施工内容：18#检查不发电组串  
拍摄时间：2022.08.21 10:29  
天气：多云 26°C 东南风2级  
湿度 96%  
地点：覃塘区·203乡道  
建设单位：宾阳县品创新能源有限公司  
监理单位：常州正衡电力工程有限公司  
施工单位：四川仕麟建筑工程有限公司

今日水印  
相机  
真实时间

一标段光伏区逆变器消缺整改



宾阳县120MW渔光互补光伏发电项目  
施工区域：二标段光伏区  
施工内容：18#逆变器更换及电缆敷设  
拍摄时间：2022.08.18 09:37  
天气：晴 29°C  
地点：宾阳县·宾县  
建设单位：宾阳县品创新能源有限公司  
监理单位：常州正衡电力工程有限公司  
施工单位：四川仕麟建筑工程有限公司

今日水印  
相机  
真实时间

二标段光伏区逆变器消缺整改



宾阳县120MW渔光互补光伏发电项目  
施工区域：开闭站  
施工内容：综合楼外墙铝板装饰安装  
拍摄时间：2022.08.21 11:54  
天气：多云 27°C  
地点：宾阳县·宾县  
建设单位：宾阳县品创新能源有限公司  
监理单位：常州正衡电力工程有限公司  
施工单位：四川仕麟建筑工程有限公司

今日水印  
相机  
真实时间

综合楼外墙铝板装饰施工



宾阳县120MW渔光互补光伏发电项目  
施工区域：开闭站  
施工内容：综合楼外墙踢脚线安装  
拍摄时间：2022.08.24 09:00  
天气：晴 29°C  
地点：宾阳县·宾县  
建设单位：宾阳县品创新能源有限公司  
监理单位：常州正衡电力工程有限公司  
施工单位：四川仕麟建筑工程有限公司

今日水印  
相机  
真实时间

综合楼外墙踢脚线施工