

广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏
光塘 60MW 光伏发电项目

项目周报

（第四十七期）

2022 年 10 月 14 日

—

2022 年 10 月 20 日

广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘
60MW 光伏发电项目监理项目部

2022 年 10 月 20 日

1、本周项目进展情况

1) 光伏区施工进度:

一标段光伏区:

1) 1区-18区、30区相关质量缺陷整改。2) 光伏区下沉管桩焊接整改消缺。

二标段光伏区:

1) 19#-29#光伏方阵支架、组件、电缆线消缺整改。2) 光伏区下沉管桩焊接整改消缺。

2) 升压站施工进度:

1) 升压站垃圾清理。2) 相关问题整改消缺。

3) 线路施工进度:

1) 已全部施工完成。

4) 主材料、设备到货情况

序号	名称/型号	总数量	本周到货	累计到货	生产厂家
1	PHC管桩	24373根	0根	24373根	广西建华、徐闻鼎力
2	640W双玻组件	110940块	0块	110940块	合肥通威
3	635W双玻组件	38413块	0块	38413块	合肥通威
4	645W双玻组件	32282块	0块	32282块	合肥通威
5	1*4电缆线	743000米	0米	743000m	湖州上辐电线电缆高技术有限公司
6	低压交流电缆	66656米	0米	65226m	江苏长峰电缆有限公司
7	高压电缆	16509米	0米	16509米	江苏长峰电缆有限公司
8	支架	115MW	0MW	115MW	江苏火蓝电气有限公司
9	逆变器	110台	0台	355台	阳光电源、华为、特变
10	箱变	29台	0台	29台	宁波奥克斯
11	主变	1套	0套	1套	江苏华鹏
12	SVG	1套	0套	1套	江苏天合清特
13	GIS	1套	0套	1套	河南平高
14	接地变	1台	0台	1台	山东泰开

15	站用变	1 台	0 台	1 台	江苏明德
----	-----	-----	-----	-----	------

5) 安全、文明生产情况

现场起吊卸货及现场安全管控符合安全规定要求。现场施工人员个别人员未佩戴安全帽，经监理人员要求已佩戴整齐。升压站施工区域要求安全围护、拉警示线。

6) 阶段验收

本周无验收工作。

2、下周工作计划

1) 光伏区施工

一标段部分：

1) 1#-18#、30#方阵电气施工。2) 现场消缺整改。

二标段部分：

1) 光伏区支架、组件、电气消缺整改。

升压站施工：

1) 垃圾清理、消缺整改。

3、存在问题及需要协调事宜

1、无。

4、里程碑节点执行情况

里程碑节点名称	完成时间	备注
首个光伏发电单元基础开始施工	2021. 12. 15	
首个光伏发电单元开始安装	2022. 01. 23	
开关站基础平台开始施工	2022. 01. 03	
开关站受电	2022. 01. 23	
首个光伏发电单元发电	2022. 01. 23	
全部光伏发电单元整套启动开始 240 小时并网试运行	/	
项目整体正式移交生产	/	

5、现场影像资料



一光伏区下沉管桩接桩焊接



二标段光伏区下沉管桩接桩焊接



升压站垃圾清理、消缺整改