

承德滦平县光伏加电取暖改造工程

60MW 屋顶分布式光伏发电项目监理周报

2021 年 11 月第 4 期

建设单位：润沐（滦平）新能源发展有限公司		填报周期：2021. 11. 18 至 2021. 11. 24	
一、项目总体建设进度汇总：			
1、大屯镇支架、组件累计安装完成 79 户；			
2、虎什哈镇支架、组件累计安装完成 121 户；			
3、光伏组件、逆变器累计到场：			
名 称	规格型号	数量/容量	进场日期
组件	455W	106 箱 x31 块/箱+14=3300 块/1.5015MW	
组件	470W	1416 箱 x31 块/箱=43896 块/20.63112MW	
组件	475W	142 箱 x31 块/箱=4402 块/2.09095MW	2021. 11. 10
组件	475W	82 箱 x31 块/箱=2542 块/1.20745MW	2021. 11. 13
组件	475W	44 箱 x31 块/箱=1364 块/0.6479MW	2021. 11. 21
		合计：26.07892MW	
逆变器	GCI-3P10K-5G	300 台/3000 kW	2021. 11. 19
逆变器	GCI-3P12K-5G	67 台/804kW	2021. 11. 19
二、本周工程建设工作内容及完成情况			
1、滦平县大屯镇支架、组件安装完成 17 户；（11 月 24 日未施工）			
2、滦平县虎什哈镇本周未施工。			
三、下周计划主要工作内容			
1. 滦平县大屯镇准备开发 4 兆瓦的工商业屋顶，具体安装的农户屋顶待定；			
2. 滦平县虎什哈镇闲置空地安装光伏事宜继续协调中，同时加大确户力度。			

填报人： 贾振军 审核人： 徐耀生 时间： 2021 年 11 月 24 日

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	瓦房组件安装完成 11 月 18 日星期四	光伏并网逆变器到场卸车 11 月 19 日星期五
照片		

文字描述	瓦房屋顶锚栓安装 11月20日星期六	组件到场卸车 11月21日星期日
照片		
文字描述	瓦房屋顶支架安装 11月22日星期一	瓦房屋顶组件安装完成 11月22日星期一
照片		
文字描述	平房屋顶支架安装 11月23日星期二	组件仓库巡视检查 11月24日星期三
照片		 2021/11/24 10:48 中国·河北省·承德市

材料设备统计台账

序号	名 称	规格型号	数量/容量	备 注
01	组件	470W	503 箱 x31 块 / 箱 =15593 块 / 7.32871MW	虎什哈镇项目部仓库 承德市滦平县虎什哈 镇龙腾加油站附近
02	逆变器	GCI-3P10K-5G	120 台/1200kW	
03	逆变器	GCI-3P12K-5G	12 台/144kW	
04	组 件	455W	4 块/1820W	大屯镇项目部仓库 承德市滦平县 S353, 滦赤路心宁医院附 近。
05	组 件	470W	25490 块/11.9803MW	
06	组 件	475W	268 箱 x31 块/箱=8308 块 /3.9463MW	
07	逆变器	GCI-3P10K-5G	180 台/1800kW	
08	逆变器	GCI-3P12K-5G	55 台/660kW	
09				

大屯镇本周安装完成台账

63	11.18	郭金米	小城子村1号
64	11.18	宋悦升	大屯镇窑沟门村68号
65	11.18	张国林	小尖沟16号
66	11.18	张志强	大屯营房
67	11.18	张文东	小尖沟
68	11.18	王保坤	小城子
69	11.19	张言久	大屯营房173号
70	11.19	支淑芹	大屯镇遥岭村小尖沟23号
71	11.20	吴玉兰	小城子村
72	11.19	张磊	窑岭村小尖沟
73	11.20	赵建国	大屯二铺1组46号
74	11.20	袁海臣	小城子村
75	11.20	杨秀荣	兴洲村二道沟43号
76	11.20	孙存	小城子村
77	11.20	吕广军	大屯镇遥岭村小尖沟40号
78	11.22	孙凤意	小城子村
79	11.22	贾军鹏	小城子村富强胡同