

承德滦平县光伏加电取暖改造工程

60MW 屋顶分布式光伏发电项目监理周报

2021 年 11 月第 4 期

建设单位：润沐（滦平）新能源发展有限公司	填报周期：2021.11.25 至 2021.12.01																																				
一、项目总体建设进度汇总： 1、大屯镇支架、组件累计安装完成 79 户； 2、虎什哈镇支架、组件累计安装完成 121 户； 3、光伏组件、逆变器累计到场： <table border="1"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>规格型号</th> <th>数 量</th> <th>备 注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>组件</td> <td>455W</td> <td>106 箱 x31 块/箱=3286+14 块</td> <td>1.5015MW</td> </tr> <tr> <td>组件</td> <td>470W</td> <td>1416 箱 x 31 块/箱=43896 块</td> <td>20.63112MW</td> </tr> <tr> <td>组件</td> <td>475W</td> <td>268 箱 x31 块/箱=8308 块</td> <td>3.9463MW</td> </tr> <tr> <td>逆变器</td> <td>GCI-3P10K-5G</td> <td>300 台</td> <td>2021.11.19</td> </tr> <tr> <td>逆变器</td> <td>GCI-3P12K-5G</td> <td>67 台</td> <td>2021.11.19</td> </tr> <tr> <td>逆变器</td> <td>GCI-3P8K-5G</td> <td>100 台</td> <td>2021.11.28</td> </tr> <tr> <td>逆变器</td> <td>GCI-3P12K-5G</td> <td>133 台</td> <td>2021.11.28</td> </tr> <tr> <td>逆变器</td> <td>GCI-1P8K-5G</td> <td>100 台 顺丰快递</td> <td>2021.11.29</td> </tr> </tbody> </table>		名 称	规格型号	数 量	备 注	组件	455W	106 箱 x31 块/箱=3286+14 块	1.5015MW	组件	470W	1416 箱 x 31 块/箱=43896 块	20.63112MW	组件	475W	268 箱 x31 块/箱=8308 块	3.9463MW	逆变器	GCI-3P10K-5G	300 台	2021.11.19	逆变器	GCI-3P12K-5G	67 台	2021.11.19	逆变器	GCI-3P8K-5G	100 台	2021.11.28	逆变器	GCI-3P12K-5G	133 台	2021.11.28	逆变器	GCI-1P8K-5G	100 台 顺丰快递	2021.11.29
名 称	规格型号	数 量	备 注																																		
组件	455W	106 箱 x31 块/箱=3286+14 块	1.5015MW																																		
组件	470W	1416 箱 x 31 块/箱=43896 块	20.63112MW																																		
组件	475W	268 箱 x31 块/箱=8308 块	3.9463MW																																		
逆变器	GCI-3P10K-5G	300 台	2021.11.19																																		
逆变器	GCI-3P12K-5G	67 台	2021.11.19																																		
逆变器	GCI-3P8K-5G	100 台	2021.11.28																																		
逆变器	GCI-3P12K-5G	133 台	2021.11.28																																		
逆变器	GCI-1P8K-5G	100 台 顺丰快递	2021.11.29																																		
二、本周工程建设工作内容及完成情况 1. 虎什哈镇和大屯镇没有施工； 2. 大屯镇 6 名业务人员确户。																																					
三、下周计划主要工作内容 1. 大屯镇计划安装 30 户； 2. 虎什哈镇逆变器、并网箱计划安装 6 户。																																					

填报人： 贾振军 审核人： 徐耀生 时 间： 2021 年 12 月 01 日

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	第五次监理例会 11 月 25 日星期四	大屯镇组件仓库巡视检查 11 月 25 日星期四
照片		

文字描述	虎什哈镇彩钢瓦屋顶查看是否可以安装组件 11月25日星期四	大屯镇村内巡视检查电表箱安装位置 11月26日星期五
照片		
文字描述	项目经理主持召开进度安全专题会议 11月27日星期六	逆变器到场卸车 11月28日星期日
照片		
文字描述	大屯镇仓库围栏东侧清理杂草 11月29日星期一	防雷接地扁钢和接地极到场 11月30日星期二
照片		