

## 承德滦平县光伏加电取暖改造工程

### 60MW 屋顶分布式光伏发电项目监理周报

2021 年 12 月第 01 期

建设单位：润沐（滦平）新能源发展有限公司	填报周期：2021. 12. 02 至 2021. 12. 08
----------------------	----------------------------------

**一、项目总体建设进度汇总：**

- 1、大屯镇支架、组件累计安装完成 82 户；
- 2、虎什哈镇支架、组件累计安装完成 121 户；
- 3、光伏组件、逆变器累计到场：

名 称	规格型号	数 量	备 注
组件	455W	106 箱 x31 块/箱=3286+14 块	1. 5015MW
组件	470W	1416 箱 x 31 块/箱=43896 块	20. 63112MW
组件	475W	268 箱 x31 块/箱=8308 块	3. 9463MW
逆变器	GCI-3P10K-5G	300 台	2021. 11. 19
逆变器	GCI-3P12K-5G	67 台	2021. 11. 19
逆变器	GCI-3P8K-5G	100 台	2021. 11. 28
逆变器	GCI-3P12K-5G	133 台	2021. 11. 28
逆变器	GCI-1P8K-5G	100 台	顺丰快递 2021. 11. 29
逆变器	GCI-3P25K-5G	24 台	顺丰快递 2021. 12. 04

**二、本周工程建设工作内容及完成情况**

大屯镇光伏支架和组件安装完成 4 户。

**三、 下周计划主要工作内容**

1. 大屯镇计划安装 10 户；
2. 虎什哈镇逆变器、并网箱计划安装 6 户。

填报人：   贲振军        审核人：   徐耀生        时 间：   2021   年   12   月   08   日

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	第六次监理例会 12 月 02 日星期四	瓦房屋顶组件安装完成 12 月 03 日星期五
照片		

文字描述	平房屋顶膨胀螺栓拉拔试验 12月04日星期六	平房屋顶支架安装完成 12月05日星期日
照片		
文字描述	平房屋顶组件安装完成 12月06日星期一	大屯镇组件仓库巡视检查 12月07日星期二
照片		
文字描述	平房屋顶膨胀螺栓拉拔试验 12月08日星期三	测量前立柱高度 12月08日星期三
照片		