

承德滦平县光伏加电取暖改造工程


60MW 屋顶分布式光伏发电项目监理周报

2021 年 12 月第 03 期

建设单位：润沐（滦平）新能源发展有限公司	填报周期：2021. 12. 16 至 2021. 12. 22																																												
一、项目总体建设进度汇总： 1、大屯镇支架、组件累计安装完成 86 户； 2、虎什哈镇支架、组件累计安装完成 121 户； 3、光伏组件、逆变器累计到场： <table border="1"> <thead> <tr> <th>名 称</th> <th>规格型号</th> <th>数 量</th> <th>备 注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>组件</td> <td>455W</td> <td>106 箱 x31 块/箱=3286+14 块</td> <td>1.5015MW</td> </tr> <tr> <td>组件</td> <td>470W</td> <td>1416 箱 x 31 块/箱=43896 块</td> <td>20.63112MW</td> </tr> <tr> <td>组件</td> <td>475W</td> <td>268 箱 x31 块/箱=8308 块</td> <td>3.9463MW</td> </tr> <tr> <td>逆变器</td> <td>GCI-3P10K-5G</td> <td>300 台</td> <td></td> </tr> <tr> <td>逆变器</td> <td>GCI-3P12K-5G</td> <td>200 台</td> <td></td> </tr> <tr> <td>逆变器</td> <td>GCI-3P8K-5G</td> <td>100 台</td> <td></td> </tr> <tr> <td>逆变器</td> <td>GCI-1P8K-5G</td> <td>100 台</td> <td></td> </tr> <tr> <td>逆变器</td> <td>GCI-3P25K-5G</td> <td>96 台</td> <td></td> </tr> <tr> <td>逆变器</td> <td>GCI-3P20K-5G</td> <td>97 台</td> <td></td> </tr> <tr> <td>逆变器</td> <td>GCI-3P30K-5G</td> <td>24 台</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		名 称	规格型号	数 量	备 注	组件	455W	106 箱 x31 块/箱=3286+14 块	1.5015MW	组件	470W	1416 箱 x 31 块/箱=43896 块	20.63112MW	组件	475W	268 箱 x31 块/箱=8308 块	3.9463MW	逆变器	GCI-3P10K-5G	300 台		逆变器	GCI-3P12K-5G	200 台		逆变器	GCI-3P8K-5G	100 台		逆变器	GCI-1P8K-5G	100 台		逆变器	GCI-3P25K-5G	96 台		逆变器	GCI-3P20K-5G	97 台		逆变器	GCI-3P30K-5G	24 台	
名 称	规格型号	数 量	备 注																																										
组件	455W	106 箱 x31 块/箱=3286+14 块	1.5015MW																																										
组件	470W	1416 箱 x 31 块/箱=43896 块	20.63112MW																																										
组件	475W	268 箱 x31 块/箱=8308 块	3.9463MW																																										
逆变器	GCI-3P10K-5G	300 台																																											
逆变器	GCI-3P12K-5G	200 台																																											
逆变器	GCI-3P8K-5G	100 台																																											
逆变器	GCI-1P8K-5G	100 台																																											
逆变器	GCI-3P25K-5G	96 台																																											
逆变器	GCI-3P20K-5G	97 台																																											
逆变器	GCI-3P30K-5G	24 台																																											
二、本周工程建设工作内容及完成情况 大屯镇头道营村安装 1 户。																																													
三、下周计划主要工作内容 大屯镇计划安装逆变器、并网箱等电气作业 10 户。																																													

填报人： 贾振军 审核人： 徐耀生 时 间： 2021 年 12 月 22 日

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	第八次监理例会 12 月 16 日星期四	组件间等电位连接线不合格 12 月 17 日星期五
照片		

文字描述	光伏支架螺栓紧固不到位 12月18日星期六	组件间距不合格 12月19日星期日
照片		
文字描述	光伏支架没有进行归库 12月20日星期一	材料、工具没有清理 12月21日星期二
照片		
文字描述	组件仓库巡视检查 12月22日星期三	组件堆放不合格 12月22日星期三
照片		