

承德滦平县光伏加电取暖改造工程

60MW 屋顶分布式光伏发电项目监理周报

2022 年 01 月第 03 期

建设单位：润沐（滦平）新能源发展有限公司	填报周期：2022.01.13 至 2022.01.19
----------------------	------------------------------

一、项目总体建设进度汇总：

- 1、大屯镇支架、组件累计安装完成 87 户，逆变器、并网箱累计安装完成 36 户；
- 2、虎什哈镇支架、组件累计安装完成 122 户，逆变器累计安装完成 64 户；
- 3、光伏组件、逆变器累计到场：

名 称	规格型号	数 量	备 注
组件	455W	106 箱 x31 块/箱=3286+14 块	1.5015MW
组件	470W	1416 箱 x 31 块/箱=43896 块	20.63112MW
组件	475W	268 箱 x31 块/箱=8308 块	3.9463MW
逆变器	GCI-3P10K-5G	300 台	
逆变器	GCI-3P12K-5G	200 台	
逆变器	GCI-3P8K-5G	100 台	
逆变器	GCI-1P8K-5G	100 台	
逆变器	GCI-3P25K-5G	195 台	
逆变器	GCI-3P20K-5G	200 台	
逆变器	GCI-3P30K-5G	200 台	1195 台

二、本周工程建设工作内容及完成情况

大屯镇逆变器安装完成 31 户；虎什哈镇安装逆变器 22 户。

三、下周计划主要工作内容

虎什哈镇、大屯镇计划安装逆变器、并网箱等电气作业 55 户。

填报人： 贲振军 审核人： 徐耀生 时 间： 2022 年 01 月 19 日

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	大屯镇蔺子沟村---黄宝迹逆变器安装 1 月 13 日星期四	屋顶支架防雷接地连接 1 月 14 日星期五
照片		

<p>文字描述</p>	<p>大屯镇蒿子沟村--黄宝生逆变器安装 1月15日星期六</p>	<p>大屯镇二道窝铺村--孟宪霞并网箱安装 1月16日星期日</p>
<p>照片</p>		
<p>文字描述</p>	<p>大屯镇二道窝铺村--李林逆变器安装 1月17日星期一</p>	<p>大屯镇兴州村东沟防雷接地电阻不合格 1月18日星期二</p>
<p>照片</p>		
<p>文字描述</p>	<p>虎什哈镇西营房村--吴瑞东逆变器并网箱安装 1月19日星期三</p>	<p>虎什哈镇北山根村--刘海龙逆变器并网箱安装 1月19日星期三</p>
<p>照片</p>		