

承德滦平县光伏加电取暖改造工程

60MW 屋顶分布式光伏发电项目监理周报

2022 年 01 月第 04 期

建设单位：润沐（滦平）新能源发展有限公司	填报周期：2022.01.20 至 2022.01.25																																												
<p>一、项目总体建设进度汇总：</p> <p>1、大屯镇支架、组件累计安装完成 87 户，逆变器、并网箱累计安装完成 56 户；</p> <p>2、虎什哈镇支架、组件累计安装完成 122 户，逆变器累计安装完成 64 户；</p> <p>3、光伏组件、逆变器累计到场：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>规格型号</th> <th>数量</th> <th>备注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>组件</td> <td>455W</td> <td>106 箱 x31 块/箱=3286+14 块</td> <td>1.5015MW</td> </tr> <tr> <td>组件</td> <td>470W</td> <td>1416 箱 x 31 块/箱=43896 块</td> <td>20.63112MW</td> </tr> <tr> <td>组件</td> <td>475W</td> <td>268 箱 x31 块/箱=8308 块</td> <td>3.9463MW</td> </tr> <tr> <td>逆变器</td> <td>GCI-3P10K-5G</td> <td>300 台</td> <td></td> </tr> <tr> <td>逆变器</td> <td>GCI-3P12K-5G</td> <td>200 台</td> <td></td> </tr> <tr> <td>逆变器</td> <td>GCI-3P8K-5G</td> <td>100 台</td> <td></td> </tr> <tr> <td>逆变器</td> <td>GCI-1P8K-5G</td> <td>100 台</td> <td></td> </tr> <tr> <td>逆变器</td> <td>GCI-3P25K-5G</td> <td>200 台</td> <td></td> </tr> <tr> <td>逆变器</td> <td>GCI-3P20K-5G</td> <td>100 台</td> <td></td> </tr> <tr> <td>逆变器</td> <td>GCI-3P30K-5G</td> <td>200 台</td> <td>1200 台</td> </tr> </tbody> </table>		名称	规格型号	数量	备注	组件	455W	106 箱 x31 块/箱=3286+14 块	1.5015MW	组件	470W	1416 箱 x 31 块/箱=43896 块	20.63112MW	组件	475W	268 箱 x31 块/箱=8308 块	3.9463MW	逆变器	GCI-3P10K-5G	300 台		逆变器	GCI-3P12K-5G	200 台		逆变器	GCI-3P8K-5G	100 台		逆变器	GCI-1P8K-5G	100 台		逆变器	GCI-3P25K-5G	200 台		逆变器	GCI-3P20K-5G	100 台		逆变器	GCI-3P30K-5G	200 台	1200 台
名称	规格型号	数量	备注																																										
组件	455W	106 箱 x31 块/箱=3286+14 块	1.5015MW																																										
组件	470W	1416 箱 x 31 块/箱=43896 块	20.63112MW																																										
组件	475W	268 箱 x31 块/箱=8308 块	3.9463MW																																										
逆变器	GCI-3P10K-5G	300 台																																											
逆变器	GCI-3P12K-5G	200 台																																											
逆变器	GCI-3P8K-5G	100 台																																											
逆变器	GCI-1P8K-5G	100 台																																											
逆变器	GCI-3P25K-5G	200 台																																											
逆变器	GCI-3P20K-5G	100 台																																											
逆变器	GCI-3P30K-5G	200 台	1200 台																																										
<p>二、本周工程建设工作内容及完成情况</p> <p>大屯镇逆变器安装完成 20 户。</p>																																													
<p>三、下周计划主要工作内容：无</p>																																													

填报人： 贾振军 审核人： 徐耀生 时 间： 2022 年 01 月 25 日

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	大屯镇蒿子沟村---朱明贺逆变器安装 1 月 22 日星期六	大屯镇小城子村---孙存逆变器安装 1 月 25 日星期二
照片		