

承德滦平县光伏加电取暖改造工程

60MW 屋顶分布式光伏发电项目监理周报

2022 年 5 月第 1 期

建设单位：润沐（滦平）新能源发展有限公司	填报周期：2022 年 5 月 1 日至 2022 年 5 月 7 日
一、项目总体建设进度汇总： 1、大屯镇支架、组件累计安装完成 87 户，逆变器、并网箱累计安装完成 69 户，东院村并网发电 1 户； 2、虎什哈镇支架、组件累计安装完成 118 户，逆变器累计安装完成 76 户。	
二、本周工作内容： 1. 大屯镇户用电站防雷接地整改增加接地极，逆变器及并网箱防火封堵整改消缺； 2. 虎什哈镇、张百湾供电所电工安装交流电缆和电表箱。	
三、下周计划工作内容： 1. 大屯镇户用电站防雷接地整改增加接地极； 2. 虎什哈镇、张百湾镇供电所电工对户用电站防雷接地进行验收，合格后陆续并网发电。	

填报人： 贾振军 审核人： 徐耀生 时 间： 2022 年 5 月 8 日

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	大屯镇蔺子沟村一户用电站防雷接地增加接地极	大屯镇户用电站交流电缆和电表箱安装完成
照片	 	 