

承德滦平县光伏加电取暖改造工程

60MW 屋顶分布式光伏发电项目监理周报

2022 年 5 月第 3 期

建设单位：润沐（滦平）新能源发展有限公司

填报周期：2022 年 5 月 15 日至 2022 年 5 月 21 日

一、项目总体建设进度汇总：

- 1、大屯镇支架、组件累计安装完成 87 户，逆变器、并网箱累计安装完成 69 户，东院村并网发电 1 户；
- 2、虎什哈镇支架、组件累计安装完成 118 户，逆变器累计安装完成 76 户。

二、本周工作内容：

承德市滦平县 5 月 10 日开始临时性全域封控管理，坚持里不出、外不进、内不动的原则。每个村、小区只留一个出入口，由专人 24 小时值守。除核酸检测以及应急突发事件等特殊情况下，全县居民一律不得出户，本周无人施工。

三、下周计划工作内容：

1. 承德市滦平县 5 月 10 日开始临时性全域封控管理，坚持里不出、外不进、内不动的原则。每个村、小区只留一个出入口，由专人 24 小时值守。除核酸检测以及应急突发事件等特殊情况下，全县居民一律不得出户；
2. 下周复工时间待定。

填报人： 贾振军

审核人： 徐耀生

时 间： 2022 年 5 月 22 日

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	第 7 次核酸检测	第 13 次核酸检测
照片	 2022/05/15 09:37 中国, 河北省, 承德市	 2022/05/21 07:50 中国, 河北省, 承德市