

承德滦平县光伏加电取暖改造工程

60MW 屋顶分布式光伏发电项目监理周报

2022 年 5 月第 2 期

建设单位：润沐（滦平）新能源发展有限公司	填报周期：2022 年 5 月 8 日至 2022 年 5 月 14 日
一、项目总体建设进度汇总： 1、大屯镇支架、组件累计安装完成 87 户，逆变器、并网箱累计安装完成 69 户，东院村并网发电 1 户； 2、虎什哈镇支架、组件累计安装完成 118 户，逆变器累计安装完成 76 户。	
二、本周工作内容： 大屯镇奎木沟村王安铁，二道窝铺村刘忠会、宋可欣、李林、沈国龙，营坊村张言久、路南营村姚树田、刘廷臣、杨淑兰，兴州二道营村胡润润、高建军，共计 11 户防雷接地整改，增加接地极。	
三、下周计划工作内容： 1. 承德市滦平县 5 月 10 日开始临时性全域封控管理，坚持里不出、外不进、内不动的原则。每个村、小区只留一个出入口，由专人 24 小时值守。除核酸检测以及应急突发事件等特殊情况下，全县居民一律不得出户； 2. 暂时无法施工，复工时间待定。	

填报人： 贾振军 审核人： 徐耀生 时 间： 2022 年 5 月 15 日

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	大屯镇路南营村一户用电站巡视检查	大屯镇路南营村一户用电站防雷接地整改
照片	 	 