

承德滦平县光伏加电取暖改造工程

60MW 屋顶分布式光伏发电项目监理周报

2022 年 6 月第 01 期

建设单位：润沐（滦平）新能源发展有限公司	填报周期：2022 年 6 月 01 日至 2022 年 6 月 07 日
一、项目总体建设进度汇总： 1. 大屯镇支架、组件累计安装完成 87 户，逆变器、并网箱累计安装完成 69 户，东院村并网发电 1 户； 2. 虎什哈镇支架、组件累计安装完成 118 户，逆变器累计安装完成 76 户。	
二、本周工作内容： 1. 大屯镇户用电站防雷接地整改完成 6 户，瓦房屋顶漏水处理 1 户； 2. 虎什哈镇户用电站防雷接地整改完成 18 户。	
三、下周计划工作内容： 大屯镇户用电站交流电缆敷设、电表安装、户用电站并网发电。	

填 报 人：贲振军

审 核 人：徐耀生

时 间：2022 年 6 月 07 日

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	瓦房屋顶漏水维修	虎什哈镇户用电站防雷接地整改增加接地极
照片		