

承德滦平县光伏加电取暖改造工程

60MW 屋顶分布式光伏发电项目监理周报

2022 年 06 月第 03 期

建设单位：润沐（滦平）新能源发展有限公司	填报周期：2022 年 6 月 15 日至 2022 年 6 月 21 日
一、项目总体建设进度汇总： 1. 大屯镇支架、组件累计安装完成 86 户，具备并网条件的户用电站 71 户，累计并网发电 54 户； 2. 虎什哈镇支架、组件累计安装完成 118 户，具备并网条件的户用电站 92 户。	
二、本周工作内容： 1. 滦平县大屯镇户用电站并网发电 38 户； 2. 抽检了 3 个户用电站，大屯镇奎木沟村 1 户瓦房，大屯镇小尖沟村 1 户平房，大屯镇兴洲二道村 1 户平房，合格率不足 50%； 3. 虎什哈镇户用电站电表安装完成 15 户。	
三、下周计划工作内容： 虎什哈镇、大屯镇户用电站交流电缆敷设、电表安装、户用电站并网发电。	

填 报 人：贾振军

审 核 人：徐耀生

时 间：2022 年 06 月 21 日

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	大屯镇户用电站并网发电 2022 年 6 月 15 日星期三	大屯镇户用电站验收——支架返锈 2022 年 6 月 15 日星期三
照片	 承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW屋顶分布式光伏发电项目 施工区域：滦平县大屯镇 施工内容：户用电站并网发电 拍摄时间：2022.06.15 星期三 备注：累计并网发电30户 建设单位：润沐(滦平)新能源发展有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位：河北舒阳新能源科技有限公司 设计单位：河北筑能工程技术有限公司 今日水印相机 贾振军拍摄	 承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW屋顶分布式光伏发电项目 拍摄时间：2022.06.15 星期三 备注：施工现场巡视检查——光伏支架返锈 建设单位：润沐(滦平)新能源发展有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位：河北舒阳新能源科技有限公司 设计单位：河北筑能工程技术有限公司 今日水印相机 贾振军拍摄

文字描述	大屯镇茼蒿子沟村户用电站并网发电 2022年6月16日星期四	大屯镇茼蒿子沟村户用电站并网发电 2022年6月16日星期四
照片	 承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW屋顶分布式光伏发电项目 施工区域: 滦平县大屯镇茼蒿子沟村 施工内容: 户用电站并网发电 拍摄时间: 2022.06.16 备注: 累计并网发电41户 建设单位: 润沐(滦平)新能源发展有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 河北舒阳新能源科技有限公司 今日水印相机 贾振军拍摄	 承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW屋顶分布式光伏发电项目 施工区域: 滦平县大屯镇茼蒿子沟村 施工内容: 户用电站并网发电 拍摄时间: 2022.06.16 备注: 累计并网发电41户 建设单位: 润沐(滦平)新能源发展有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 河北舒阳新能源科技有限公司 今日水印相机 贾振军拍摄
文字描述	大屯镇小城子村户用电站并网发电 2022年6月17日星期五	大屯镇小城子村户用电站并网发电 2022年6月17日星期五
照片	 承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW屋顶分布式光伏发电项目 施工区域: 滦平县大屯镇小城子村 施工内容: 户用电站并网发电 拍摄时间: 2022.06.17 备注: 累计并网发电54户 建设单位: 润沐(滦平)新能源发展有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 河北舒阳新能源科技有限公司 设计单位: 河北筑能工程技术有限公司 今日水印相机 贾振军拍摄	 承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW屋顶分布式光伏发电项目 施工区域: 滦平县大屯镇小城子村 施工内容: 户用电站并网发电 拍摄时间: 2022.06.17 备注: 累计并网发电54户 建设单位: 润沐(滦平)新能源发展有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 河北舒阳新能源科技有限公司 设计单位: 河北筑能工程技术有限公司 今日水印相机 贾振军拍摄

文字描述	大屯镇小尖沟村户用电站验收 2022 年 6 月 19 日星期日	大屯镇小尖沟村户用电站验收 2022 年 6 月 19 日星期日
照片	 承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW屋顶分布式光伏发电项目 施工区域: 滦平县大屯镇小尖沟村 拍摄时间: 2022.06.19 备注: 户用电站验收 建设单位: 滦平(滦平)新能源发展有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 河北和顺新能源科技有限公司	 承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW屋顶分布式光伏发电项目 施工区域: 滦平县大屯镇小尖沟村 拍摄时间: 2022.06.19 备注: 户用电站验收 建设单位: 滦平(滦平)新能源发展有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 河北和顺新能源科技有限公司
文字描述	大屯镇小尖沟村户用电站验收 2022 年 6 月 19 日星期日	大屯镇小尖沟村户用电站验收 2022 年 6 月 19 日星期日
照片	 承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW屋顶分布式光伏发电项目 施工区域: 滦平县大屯镇小尖沟村 拍摄时间: 2022.06.19 备注: 户用电站验收 建设单位: 滦平(滦平)新能源发展有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 河北和顺新能源科技有限公司 今日水印相机 贾振军拍摄	 承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW屋顶分布式光伏发电项目 施工区域: 滦平县大屯镇小尖沟村 拍摄时间: 2022.06.19 备注: 户用电站验收 建设单位: 滦平(滦平)新能源发展有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 河北和顺新能源科技有限公司 今日水印相机 贾振军拍摄