

承德滦平县光伏加电取暖改造工程

60MW 屋顶分布式光伏发电项目监理周报

2022 年 06 月第 04 期

建设单位：润沐（滦平）新能源发展有限公司	填报周期：2022 年 6 月 22 日至 2022 年 6 月 30 日
一、项目总体建设进度汇总： 1. 大屯镇支架、组件累计安装完成 86 户，具备并网条件的户用电站 71 户，累计并网发电 54 户； 2. 虎什哈镇支架、组件累计安装完成 118 户，具备并网条件的户用电站 92 户，累计并网 61 户。	
二、本周工作内容： 1. 滦平县虎什哈镇户用电站并网发电 61 户； 2. 与业主项目经理一起抽检了 2 个户用电站，大屯镇小城子河东村郭金米一平房，大屯镇窑岭村张国林一平房，合格率不足 60%； 3. 大屯镇小城子村袁海臣一瓦房屋顶安装光伏支架、组件、电压电缆敷设完成。	
三、下周计划工作内容： 处理虎什哈镇、大屯镇疑难户的问题。	

填 报 人：贾振军 审 核 人：徐耀生 时 间：2022 年 06 月 30 日
 工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	虎什哈镇供电所电工实测防雷接地电阻	虎什哈镇户用电站并网发电
照片	  承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW屋顶分布式光伏发电项目 施工区域：滦平县虎什哈镇 施工内容：供电所电工实测户用电站防雷接地电阻值 拍摄时间：2022.06.23 建设单位：润沐（滦平）新能源发展有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位：河北舒阳新能源科技有限公司 今日水印相机 贾振军拍摄	  承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW屋顶分布式光伏发电项目 施工区域：滦平县虎什哈镇修树村——王志强 施工内容：户用电站并网发电 拍摄时间：2022.06.24 建设单位：润沐（滦平）新能源发展有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位：河北舒阳新能源科技有限公司 今日水印相机 贾振军拍摄

文字描述	虎什哈镇户用电站并网发电	大屯镇小城子村组件安装
照片	 承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW屋顶分布式光伏发电项目 施工区域: 滦平县虎什哈镇树下一村--王志强 施工内容: 户用电站并网发电 拍摄时间: 2022.06.24 建设单位: 润沐(滦平)新能源发展有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 河北舒阳新能源科技有限公司 今日水印相机 黄振军拍摄	 承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW屋顶分布式光伏发电项目 施工区域: 滦平县大屯镇小城子村--袁海辰 施工内容: 瓦房屋顶光伏组件安装 施工责任人: 王彦伟 刘宝顺 拍摄时间: 2022.06.26 星期日 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 河北舒阳新能源科技有限公司 今日水印相机 黄振军拍摄
文字描述	穿线管安装不合格	光伏支架无后背拉
照片	 承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW屋顶分布式光伏发电项目 施工区域: 滦平县大屯镇河东村--郭金米 拍摄时间: 2022.06.29 星期三 备注: 穿线管安装不合格 建设单位: 润沐(滦平)新能源发展有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 河北舒阳新能源科技有限公司 今日水印相机 黄振军拍摄	 承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW屋顶分布式光伏发电项目 施工区域: 滦平县大屯镇河东村--郭金米 拍摄时间: 2022.06.29 星期三 备注: 无后背拉 建设单位: 润沐(滦平)新能源发展有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 河北舒阳新能源科技有限公司 今日水印相机 黄振军拍摄