

承德滦平县光伏加电取暖改造工程

60MW 屋顶分布式光伏发电项目监理周报

2022 年 06 月第 02 期

建设单位：润沐（滦平）新能源发展有限公司	填报周期：2022 年 6 月 08 日至 2022 年 6 月 14 日
一、项目总体建设进度汇总： 1. 大屯镇支架、组件累计安装完成 86 户，具备并网条件的户用电站 71 户，累计并网发电 16 户； 2. 虎什哈镇支架、组件累计安装完成 118 户，具备并网条件的户用电站 92 户。	
二、本周工作内容： 1. 虎什哈镇科林公司安装的逆变器更换成天润公司采购的锦浪逆变器，共计更换完成 8 户； 2. 大屯镇小城子河东村处理瓦房屋顶漏水 1 户； 3. 仓库内光伏组件、支架转场； 4. 大屯镇二道窝铺村、路南营村户用电站并网发电 16 户。	
三、下周计划工作内容： 虎什哈镇、大屯镇户用电站交流电缆敷设、电表安装、户用电站并网发电。	

填 报 人：贾振军

审 核 人：徐耀生

时 间：2022 年 06 月 14 日

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	虎什哈村更换逆变器 科林逆变器更换成锦浪逆变器	仓库内光伏组件转场
照片	 承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW屋顶分布式光伏发电项目 施工区域：虎什哈镇虎什哈村-蔚桂明 施工内容：开路电压测试 拍摄时间：2022.06.09 建设单位：润沐(滦平)新能源发展有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位：河北舒阳新能源科技有限公司 设计单位：河北筑能工程技术有限公司 今日水印相机 贾振军拍摄	 承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW屋顶分布式光伏发电项目 施工区域：滦平县偏岭村-存放组件的仓库 施工内容：光伏组件转场 拍摄时间：2022.06.13 备注：5吨叉车一辆 施工人员1名 建设单位：润沐(滦平)新能源发展有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位：河北舒阳新能源科技有限公司 今日水印相机 贾振军拍摄

文字描述	修复瓦房屋顶漏水	大屯镇户用电站并网发电
照片	 承德滦平县光伏加电取暖改造工程60MW 屋顶分布式光伏发电项目 施工区域: 大屯镇小城市河东村--王淑香 拍摄时间: 2022.06.12 施工内容: 瓦房屋顶检查漏水问题 地点: 承德市·河东 建设单位: 润沐(滦平)新能源发展有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 河北舒阳新能源科技有限公司 设计单位: 河北筑能工程技术有限公司 今日水印相机 贡振军拍摄	 承德滦平县光伏加电取暖改造工程60MW屋顶分布式光伏发电项目 施工区域: 大屯镇二道窝铺二道营村--孟宪霞 拍摄时间: 2022.06.14 星期二 施工内容: 户用电站并网发电 建设单位: 润沐(滦平)新能源发展有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 河北舒阳新能源科技有限公司 今日水印相机 贡振军拍摄
文字描述	大屯镇户用电站并网发电	大屯镇户用电站并网发电
照片	 承德滦平县光伏加电取暖改造工程60MW屋顶分布式光伏发电项目 施工区域: 大屯镇二道窝铺二道营村--田艳军 拍摄时间: 2022.06.14 星期二 施工内容: 户用电站并网发电 建设单位: 润沐(滦平)新能源发展有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 河北舒阳新能源科技有限公司 今日水印相机 贡振军拍摄	 承德滦平县光伏加电取暖改造工程60MW屋顶分布式光伏发电项目 施工区域: 大屯镇路南营村--计海东 拍摄时间: 2022.06.14 星期二 施工内容: 户用电站并网发电 施工责任人: 武伟旗 备注: 累计并网发电1+15=16户 建设单位: 润沐(滦平)新能源发展有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 河北舒阳新能源科技有限公司 设计单位: 河北筑能工程技术有限公司 今日水印相机 贡振军拍摄