

承德滦平县光伏加电取暖改造工程

60MW 屋顶分布式光伏发电项目监理周报

2022 年 7 月第 3 期

建设单位：润沐（滦平）新能源发展有限公司	填报周期：2022 年 7 月 15 日至 2022 年 7 月 21 日
一、项目总体建设进度汇总： 1. 大屯镇光伏支架、组件累计安装完成 87 户，光伏组件安装容量为 1216.54kW，累计并网发电 55 个户用电站，容量为 772.5kW； 2. 虎什哈镇光伏支架、组件累计安装完成 117 户，组件安装容量为 1571.515kW，累计并网发电 61 个户用电站，容量为 803.71kW；	
二、本周工作内容： 1. 监理人员每天到存放光伏组件的露天仓库巡视检查，监控设备运行正常； 2. 滦平县大屯镇户用电站质量验收 22 户，编写虎什哈镇和大屯镇户用电站质量问题台账 2 份； 3. 参加项目经理刘海东主持的腾讯会议 1 次； 4. 施工单位无人消缺，无人解决疑难户问题，现场负责人 1 名，仓库看护人员 1 名。	
三、下周计划工作内容： 1. 大屯镇剩余具备并网条件的户用电站并网发电； 2. 对大屯镇存在质量问题的户用电站进行消缺。	

填 报 人：贾振军

审 核 人：徐耀生

时 间：2022 年 7 月 21 日

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	仓库巡视检查	大屯镇户用电站质量验收
照片		