

## 承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目监理周报

2022 年 8 月第 1 期

<b>建设单位：</b> 润沐（滦平）新能源发展有限公司	<b>填报周期：</b> 2022 年 8 月 1 日至 2022 年 8 月 7 日
<b>一、项目总体建设进度汇总：</b> 1. 大屯镇光伏支架、组件累计安装完成 87 户，光伏组件安装容量为 1216.54kW，累计并网发电 71 户（62 个并网点），累计并网容量为 936.675kW； 2. 虎什哈镇光伏支架、组件累计安装完成 117 户，光伏组件安装容量为 1571.515kW，累计并网发电 62 户（61 个并网点），累计并网容量为 803.71kW。	
<b>二、本周工作内容：</b> 1. 监理人员每天到存放光伏组件的露天仓库巡视检查，监控设备运行正常； 2. 在天润新能系统上审批施工资料 116 份，审核通过 102 份，驳回 14 份； 3. 8 月 4 日主持召开第 23 次监理会议（腾讯会议）； 4. 施工单位无人消缺，正在解决疑难户问题，现场管理人员 1 名，仓库看护人员 1 名。	
<b>三、下周计划工作内容：</b> 1. 虎什哈镇剩余具备并网条件的 25 户用户电站并网发电； 2. 继续解决虎什哈镇和大屯镇疑难户的问题。	

**填 报 人：** 贲振军                      **审 核 人：** 徐耀生                      **时 间：** 2022 年 8 月 8 日

**工程现场照片：**（含文字描述）

<b>文字描述</b>	天润新能系统上审批施工资料	存放光伏组件的露天仓库巡视检查
<b>照片</b>		