

承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目监理周报

2022 年 8 月第 3 期

建设单位： 润沐（滦平）新能源发展有限公司	填报周期： 2022 年 8 月 15 日至 2022 年 8 月 21 日
一、项目总体建设进度汇总： 1. 大屯镇光伏支架、组件累计安装完成 87 户，光伏组件安装容量为 1216.54kW，累计并网发电 71 户（62 个并网点），并网容量为 936.675kW； 2. 虎什哈镇光伏支架、组件累计安装完成 117 户，光伏组件安装容量为 1571.515kW，累计并网发电 87 户（83 个并网点），并网容量为 1172.08kW； 3. 大屯镇和虎什哈镇合计并网发电 2108.755kW。	
二、本周工作内容： 1. 监理人员每天到存放光伏组件的露天仓库巡视检查，监控设备运行正常； 2. 虎什哈镇户用电站送电 25 户（22 个并网点）并网发电容量为 368.37kW； 3. 施工单位无人消缺，正在解决疑难户问题，张百湾供电所购售电合同已办理完成 62 份，现场管理人员 1 名，仓库看护人员 1 名。	
三、下周计划工作内容： 1. 虎什哈镇供电所办理购售电合同； 2. 继续解决虎什哈镇和大屯镇疑难户的问题。	

填 报 人： 贾振军 **审 核 人：** 徐耀生 **时 间：** 2022 年 8 月 22 日

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	虎什哈镇户用电站并网发电	存放光伏组件的露天仓库巡视检查
照片		