

承德滦平县光伏加电取暖改造工程

60MW 屋顶分布式光伏发电项目监理周报

2022 年 8 月第 2 期

建设单位：润沐（滦平）新能源发展有限公司	填报周期：2022 年 8 月 8 日至 2022 年 8 月 14 日
一、项目总体建设进度汇总： 1. 大屯镇光伏支架、组件累计安装完成 87 户，光伏组件安装容量为 1216.54kW，累计并网发电 71 户（62 个并网点），累计并网容量为 936.675kW； 2. 虎什哈镇光伏支架、组件累计安装完成 117 户，光伏组件安装容量为 1571.515kW，累计并网发电 62 户（61 个并网点），累计并网容量为 803.71kW。	
二、本周工作内容： 1. 监理人员每天到存放光伏组件的露天仓库巡视检查，监控设备运行正常； 2. 8 月 11 日主持召开第 24 次监理会议（腾讯会议）； 3. 施工单位无人消缺，正在解决疑难户问题，现场管理人员 1 名，仓库看护人员 1 名。	
三、下周计划工作内容： 1. 虎什哈镇剩余具备并网条件的 25 户户用电站并网发电； 2. 继续解决虎什哈镇和大屯镇疑难户的问题。	

填 报 人：贲振军

审 核 人：徐耀生

时 间：2022 年 8 月 15 日

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	第 24 次监理例会	存放光伏组件的露天仓库巡视检查
照片		