

监 理 周 报

项目名称：海南炼化 3.8MWp 分布式光伏电站项目

编号：GFDZJBM12-02

本周工作概况	1、本周主要在聚丙烯屋面安装检修通道格栅板。 2、安装人员偏少，由开始 4-6 人减少 2-3 人，施工进度缓慢。 3、厂区监护、施工单位监护以及总包负责人各一人。 4、本周无安全隐患，安装符合设计要求。
施工质量情况	施工质量存在以下问题： 1、施工垃圾清理不及时不彻底。 2、屋面仍然存在零散螺栓、螺帽、平垫、弹簧垫。 3、施工报审资料要安排专职资料员尽快报审到监理项目部。
材料进场情况	无。
材料进场检验	无。
隐	无隐蔽工程。

蔽 验 收 情 况	
发 文 情 况	《监理会议纪要》一份（编号：GFDZJBM09-03）。
收 文 情 况	无。
安 全 情 况	1、仓库屋面设置警示标牌齐全。 2、屋面四周女儿墙高度符合要求。 3、施工人员屋面作业按厂区安全部要求，穿戴五点式双挂钩安全带。 4、屋面作业人员年龄限制在 50 岁之内，并参加厂区安全考试。 5、屋面施工期间，现场配置监控、有毒气体检测仪各一台。 6、施工现场配置管理员、监护人各一名，厂区配置现场监护一人。 7、本周无安全隐患。
下 周 工 作 要 点	监理项目部、业主项目部、要求施工项目部下周开展以下施工： 1、屋面光伏组件吊装待下周进行屋面吊装，施工单位要提前组织屋面组件转运人员。 2、施工单位安全员要每天跟踪施工人员作业，确保施工现场人员、设备零事故。 3、及时清理施工现场材料垃圾，保持文明施工。
现 场 施	施工人员 2-4 人。管理员 1 人，现场监护 1 人。

工 人 整 頓 情 況							
	1	2	3	4	5	6	7
	順	差	差	差	差	差	順

編寫人：張同乾

編制時間：2022 年 06 月 NO 11