

# 监 理 周 报

项目名称：海南炼化 3.8MWp 分布式光伏电站项目

编号：GFDZJBM12-03

|        |                                                                                                                                                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本周工作概况 | <ul style="list-style-type: none"><li>1、本周主要在聚丙烯屋面安装检修通道格栅板以及部分夹具、导轨。</li><li>2、安装人员偏少，由开始 4-6 人，施工进度缓慢。</li><li>3、厂区监护、施工单位监护以及总包负责人各一人。</li><li>4、本周无安全隐患，安装符合设计要求。</li></ul> |
| 施工质量情况 | <p>施工质量存在以下问题：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1、施工垃圾清理不及时不彻底。</li><li>2、屋面仍然存在零散螺栓、螺帽、平垫、弹簧垫。</li><li>3、施工报审资料要安排专职资料员尽快报审到监理项目部。</li></ul>                          |
| 材料进场情况 | 无。                                                                                                                                                                              |
| 材料进场检验 | 无。                                                                                                                                                                              |
| 隐      | 无隐蔽工程。                                                                                                                                                                          |

|                            |                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 蔽<br>验<br>收<br>情<br>况      |                                                                                                                                                             |
| 发<br>文<br>情<br>况           | 《监理会议纪要》一份（编号：GFDZJBM09-04）。                                                                                                                                |
| 收<br>文<br>情<br>况           | 无。                                                                                                                                                          |
| 安<br>全<br>情<br>况           | <p>1、本周无安全隐患，零事故。</p> <p>2、屋面施工期间，现场配置监控、有毒气体检测仪各一台。</p> <p>3、施工现场配置管理员、监护人各一名，厂区配置现场监护一人。</p> <p>4、本周无安全隐患。</p>                                            |
| 下<br>周<br>工<br>作<br>要<br>点 | <p>监理项目部、业主项目部、要求施工项目部下周开展以下施工：</p> <p>1、屋面光伏组件吊装待下周进行屋面吊装，施工单位要提前组织屋面组件转运人员。</p> <p>2、施工单位安全员要每天跟踪施工人员作业，确保施工现场人员、设备零事故。</p> <p>3、及时清理施工现场材料垃圾，保持文明施工。</p> |
| 现<br>场<br>施<br>工<br>人<br>员 | 施工人员 2-4 人。管理员 1 人，现场监护 1 人。                                                                                                                                |

|                  |   |    |    |    |    |    |   |
|------------------|---|----|----|----|----|----|---|
| 班<br>组<br>情<br>况 |   |    |    |    |    |    |   |
| 天<br>气           | 1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7 |
|                  | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 晴 |
|                  |   |    |    |    |    |    |   |

编写人：田同有

编制时间：2022 年 07 月 07 日