

监 理 周 报

项目名称：海南炼化 3.8MWp 分布式光伏电站项目

编号：GFDZJBM12-04

本周工作概况	1、本周聚丙烯仓库屋面 12 台组串式逆变器转运（3 天），休息 1 天，施工人员 5 人，项目负责人 1 人，监护 1 人，厂区监护 1 人。 2、屋顶光伏组件吊装 3 天，共计吊装 64 箱（31 块/箱）安全防护措施到位，厂区、项目各单位全程安全旁站，无安全隐患。 3、屋面转运个别人员踩踏屋脊，易对屋面造成漏水情况。 4、屋面转运人员 9 人，由于天气炎热，人员较少组件转运、分流进度缓慢。
施工质量情况	施工质量存在以下问题： 1、组件转运叠放不符合要求，存在错台叠放，易对组件内部产生断栅、碎片，组件安装时易对组件玻璃产生划痕等。 2、屋面组件转运时，个别人员未按要求进行 2 人抬运，出现 1 人背运。
材料进场情况	无。
材料进场检验	无。

隐蔽验收情况	无隐蔽工程。
发文情况	《监理会议纪要》一份（编号：GFDZJBM09-05）。
收文情况	无。
安全情况	1、本周无安全隐患，零事故。 2、屋面施工期间，现场配置监控、有毒气体检测仪各一台。 3、施工现场配置管理员、监护人各一名，厂区配置现场监护一人。 4、本周无安全隐患。
下周工作要点	监理项目部、业主项目部、要求施工项目部下周开展以下施工： 1、聚丙烯屋面部分夹具、导轨安装补齐。 2、屋面光伏组件安装完成。 3、屋面检修通道格栅板安装完成。
现场施工人	施工人员 6-9 人。管理员 1 人，现场监护 1 人。

员 班 组 情 况							
天 气	1	2	3	4	5	6	7
	晴	多云	多云	多云	多云	多云	晴

编写人：田同有

编制时间：2022 年 07 月 14 日