

# 施工安全监理周报

编号: JXM10-AQZ8-002

|      |                   |        |     |
|------|-------------------|--------|-----|
| 项目名称 | 禹州市品能 50MW 光伏发电项目 | 总监理工程师 | 王立杰 |
| 建设单位 | 禹州市品能光伏发电有限公司     | 项目负责人  | 党辉  |
| 总包单位 | 山东力诺电力设计咨询有限公司;   | 项目负责人  | 裴志杰 |

现场  
施工  
安全  
情况

## 一、本周安全生产概况:

1、光伏支架安装施工人员安全帽质量不符合要求,有部分安全帽缺少帽带,各施工单位要对此加强管理,检查落实本单位是否有类似问题。

2、光伏支架安装工序高度已超出 1.8m 高度,属于高空作业,个别施工人员未穿戴安全带。

3、光伏区管桩基础引孔机未配置安全监护人。

4、升压站施工区域以及材料夜间无人看管,材料易被盗窃。

5、送出线路施工过程中,安全警戒线、安全标识牌设置不到位。

## 二、施工人员及机械情况:

1、光伏安装单位:(1)、本周管理人员 4 人、施工人员 86 人/天。(2)、机械投入:打桩机 2 台,引孔机 2 台,材料转运车 2 台。(3)、施工人员、机械设备安全无事故。

2、升压站单位:(1)、本周管理人员 7 人、施工人员 28 人/天。(2)、机械投入:挖掘机 1 台。(3)、施工人员、机械设备安全无事故。线路送出单位:(1)、本周现场管理人员 4 人、协调 2 人、组塔 8 人、架线 10 人。

## 三、本周安全文明工作完成情况:

1、本周三上午开展联合安全检查一次,重点对光伏区打桩、支架安装、桩头支架立柱焊接,升压站设备基础垫层混凝土浇筑、模板支护,送出线路铁塔组立、架线施工工序进行了安全检查。

2、各分包项目部安全管理人员每日对各单位光伏区施工防火情况,车辆交通安全情况进行检查,本周重点对施工现场临时用电线路,设备接地情况进行检查并整改,本周未发生任何安全事故。



扫描全能王 创建

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 施工单位安全管理构架及履行职责情况     | 施工单位安全管理构架已建立，项目经理、专职安全员已到位履行安全管理职责。                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 特种作业人员持证上岗情况          | 焊工、电工、挖掘机、打桩机等特殊工种人员均持证上岗，满足安全规范要求。                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 项目监理安全检查制度            | 监理项目部每天坚持对施工区域进行安全巡查，定期每周组织一次安全联合检查。                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 施工单位落实监理单位安全隐患整改指令的情况 | 本周各施工单位对监理项目部人员现场口头提出安全问题，能够及时进行落实整改。                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 本周危险性较大分部分项工程安全状况     | 监理项目部每日对施工现场重大危险源进行巡查，每周对施工现场进行一次全面检查，本周施工现场未发生任何安全事故。                                                                                                                                                                                                        |  |
| 其他安全状况                |                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 填写人（签名）：              | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div>  </div> <div> 项目监理机构（章）：<br/> 总监理工程师（签名）：王立书<br/> 日期：2024年10月07日 </div> </div> |  |

