



安全监理周报

编号: JXM10-AQZB-005

项目名称	禹州市晶能 50MW 光伏发电项目	总监理工程师	王立杰
建设单位	禹州市晶能光伏发电有限公司	项目负责人	党辉
总包单位	山东力诺电力设计咨询有限公司	项目负责人	裴志杰
一、本周安全生产概况:			
<p>1、本周光伏区施工现场无安全隐患，安全无事故。</p> <p>2、升压站：站内设备人工拆除、机械设备土方回填，安全操作规范，无安全隐患。</p> <p>3、要求施工现场机械设备、转运材料车辆，要定期检查、保养、维修。</p> <p>4、每天早班会要进行安全技术交底，要求所有施工人员要正确佩戴安全帽、系好安全帽带，反光背心拉链要系好，上班时要第一时间检查施工设备安全性能（电焊机等）。</p>			
二、下周施工安全要求:			
<p>1、各单位安全员要在早班会中对当天施工工序中存在的安全隐患进行安全交底。</p> <p>2、安全员要对施工现场进行巡视，对施工人员安全着装、高空作业进行检查，发现安全隐患要及时排除。</p> <p>3、施工场地杂草逐渐干枯，易燃，要求施工人员进入场区时，严禁抽烟。</p> <p>4、场区配电箱处、桩头支架立柱焊接处要配置不同类型的消防设施。施工现场设备基础模板拆卸后，应进行收集、码放整齐。</p>			
三、施工人员及机械情况:			
<p>1、光伏安装单位：(1)、本周管理人员 4 人、施工人员 36 人/天。(2)、机械投入：打桩机 1 台，引孔机 1 台，材料转运车 1 台。</p> <p>(3)、施工人员、机械设备安全无事故。</p> <p>2、升压站单位：(1)、本周管理人员 4 人、施工人员 22 人/天。</p> <p>(2)、机械投入：挖掘机 1 台，铲车 1 台，起重机 1 台，转运材料</p>			



扫描全能王 创建

	<p>车1台。(3)、施工人员、机械设备安全无事故。</p> <p>3、线路送出单位：本周无施工作业。</p> <p>三、本周安全文明工作完成情况：</p> <p>1、本周四上午开展联合安全检查一次，重点对光伏区打桩、支架安装、桩头支架立柱焊接，升压站设备基础钢筋绑扎、模板支护，送出线路铁塔组立、架线施工工序进行了安全检查。</p> <p>2、各分包项目部安全管理人员每日对各单位光伏区施工防火情况，车辆交通安全情况进行检查，本周重点对施工现场临时用电线路，设备接地情况进行检查并整改，本周末发生任何安全事故。</p>
施工单位 安全管理 构架及履 行职责情 况	施工单位安全管理构架已建立，项目经理、专职安全员已到位履行安全管理职责。
特种作业 人员持证 上岗情况	焊工、电工、挖掘机、打桩机等特殊工种人员均持证上岗，满足安全规范要求。
项目监 理安 全检 查制 度	监理项目部每天坚持对施工区域进行安全巡查，定期每周组织一次安全联合检查。
施工单 位落 实监 理单 位安 全隐 患整 改指 令的情 况	本周各施工单位对监理项目部人员现场口头提出安全问题，能够及时进行落实整改。
本周危 险性较 大分 部分项 工程安 全状 况	监理项目部每日对施工现场重大危险源进行巡查，每周对施工现场进行一次全面检查，本周施工现场未发生任何安全事故。
其他安 全状况	
填写人(签名): 	<p>项目监理机构(章): 总监理工程师(签名): 日期:2022年1月6日</p> 



扫描全能王 创建



施工记录

天 气：阴 15°C 东北风≤3级 湿度42%

工程名称：禹州市晶能50MW光伏发电项目

施工内容：监理周例会

时 间：2022-11-04 16:00:37



扫描全能王 创建