

# 安全监理周报

编号: JXM10-AQZB-007

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| 项目名称     | 禹州市晶能 50MW 光伏发电项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 总监理工程师 | 王立杰 |
| 建设单位     | 禹州市晶能光伏发电有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 项目负责人  | 党辉  |
| 总包单位     | 山东力诺电力设计咨询有限公司;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 项目负责人  | 裴志杰 |
| 现场施工安全情况 | <p>一、本周安全生产概况:</p> <p>1、本周光伏区施工现场无安全隐患,安全无事故。</p> <p>2、升压站:无施工作业。</p> <p>3、要求施工现场机械设备、转运材料车辆,要定期检查、保养、维修。</p> <p>4、每天早班会要进行安全技术交底,要求所有施工人员要正确佩戴安全帽、系好安全帽带,反光背心拉链要系好。</p> <p>二、下周施工安全要求:</p> <p>1、各单位安全员要在早班会中对当天施工工序中存在的安全隐患进行安全交底。</p> <p>2、安全员要对施工现场进行巡视,对施工人员安全着装、高空作业进行检查,发现安全隐患要及时排除。</p> <p>3、施工场地杂草逐渐干枯,易燃,要求施工人员入场区时,严禁抽烟。</p> <p>三、施工人员及机械情况:</p> <p>1、光伏安装单位:(1)、本周管理人员 4 人、施工人员 2 人/天。(2)、机械投入:打桩机 1 台,引孔机 1 台,材料转运车 1 台。(3)、施工人员、机械设备安全无事故。</p> <p>2、升压站单位:本周无施工作业</p> <p>3、线路送出单位:本周无施工作业。</p> <p>三、本周安全文明工作完成情况:</p> <p>1、本周四上午开展联合安全检查一次,重点对光伏区打桩、引孔施工作业进行了检查。</p> <p>2、各分包项目部安全管理人员每日对各单位光伏区施工防火情</p> |        |     |





|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
|                       | 况,车辆交通安全情况进行检查,本周重点对施工现场临时用电线路,设备接地情况进行检查并整改,本周未发生任何安全事故。 |
| 施工单位安全管理构架及履行职责情况     | 施工单位安全管理构架已建立,项目经理、专职安全员已到位履行安全管理职责。                      |
| 特种作业人员持证上岗情况          | 电工、引孔机、打桩机等特殊工种人员均持证上岗,满足安全规范要求。                          |
| 项目监理安全检查制度            | 监理项目部每天坚持对施工区域进行安全巡查,定期每周组织一次安全联合检查。                      |
| 施工单位落实监理单位安全隐患整改指令的情况 | 本周各施工单位对监理项目部人员现场口头提出安全问题,能够及时进行落实整改。                     |
| 本周危险性较大分部分项工程安全状况     | 监理项目部每日对施工现场重大危险源进行巡查,每周对施工现场进行一次全面检查,本周施工现场未发生任何安全事故。    |
| 其他安全状况                |                                                           |
| 填写人(签名):<br><br>田同松   | 项目监理机构(章):<br>总监理工程师(签名):王立杰<br>日 期:2022年11月18日           |

