

工程进度汇报

项目名称	宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目		
填报日期	2022 年 01 月 21 日		
项目负责人	潘一宋		
项目工期 当年任务	100 天 支架基本安装完成。		
当年完成比例 当前比例	8% 0.8%		
本周下雨天数	0	实际可施工天数	7 天
工程推进情况			
工程进度	<p>形象进度：</p> <p>本周完成情况：</p> <p>1、现场配电房柜子摆放位置摸底；</p> <p>2、1#、2#、8#和 32#楼支墩吊运，1#、6#和 7#楼完成支墩就位，7#楼支架吊运和安装；</p> <p>3、第一批支架到货（基本到齐），第一批卷材进场 5090 平米，第三批预制水泥基础进场 653 套。第三批组件进场 2976 块。</p>		
投资情况	本周完成产值约 286.94 万元。累计完成约 634.20 万元，约占总合同价的 29.13%(按合同价 2177.1487 万元计算)		
下步计划	<p>下周计划：</p> <p>1、预制水泥墩继续进场；</p> <p>2、屋面减震方案已在吊运支墩时落实；</p> <p>3、继续在已有材料的屋顶进行支墩就位和支架安装。</p> <p>4、施工人员进场确认并做好防疫情况登记；</p> <p>5、春节期间停工和复工时间确定后施工进度计划调整。</p>		
周工作小结	现场新冠疫情防控常态化管理；施工人员安全交底，支墩的预制、养护、进场，组件和支架等材料的进场；支墩就位和支架安装有序进行。		

需要协调问题	春节前后的停工和复工具体日期进行确定。根据建设单位意见，节前施工至腊月二十八，节后复工为正月初七。根据这个时间段情况进行施工计划调整。现场继续协调节前园区内可以施工的屋顶。
--------	--

4、目前进度：

1、已有的 1#、2#、3#、4#、6#、7#、8#和 32#加进进行支墩就位和支架安装，33#和 34#也具备材料吊运上屋顶的条件。

2、支墩预制和养护中，节前还有一批进场；已进场数量 1430 套，占比 28.6% 套；组件已到货 7 车 6944 块，占比 62.5%；支架到货齐全，占比 100%；卷材到货齐全，占比 100%。

(4) 材料、设备供应商资质报审，材料取样与送检；

(5) 楼顶施工吊运材料开始。

投资情况：上周完成产值约组件 254.50 万元(2976*450*1.9)；支墩 8.80 万元(653 套*135)；卷材 16.59 万元；支架 7.09 万元。累计完成约 634.20 万元，约占总合同价的 29.13%(按合同价 2177.1487 万元计算)

下一步计划：优化施工进度计划，材料和设备供应商资质报审，图纸交底问题汇总，施工人员增加进场和材料进场取样送检，组织安全文明施工。春节前安全检查和停工前的各项收尾工作。

附现场照片：

文字描述	安全交底	支墩就位
图片	 <p>数字产业园一期 2022-01-18 08:58:12 经度: 121.348867 纬度: 30.340675 地址: 浙江省宁波市慈溪市华轩路</p>	 <p>数字产业园一期 2022-01-19 14:18:16 经度: 121.348867 纬度: 30.340623 地址: 浙江省宁波市慈溪市华轩路</p>
文字描述	支墩就位检查	支墩分散

<p>图片</p>	 <p>数字产业园一期 2022-01-21 16:35:04 经度: 121.34862 纬度: 30.339952 地址: 浙江省宁波市慈溪市华轩路</p>	 <p>数字产业园一期 2022-01-20 15:51:59 经度: 121.34853 纬度: 30.340053 地址: 浙江省宁波市慈溪市华轩路</p>
<p>文字描述</p>	<p>支墩吊运</p>	<p>支墩防震垫卸货</p>
<p>图片</p>	 <p>数字产业园一期 2022-01-21 16:10:09 经度: 121.347134 纬度: 30.34179 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海八路</p>	